

## EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 140: SECRETARIA DE TURISMO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
19	0	1					INFRESTRUCTURA TURISTICA PROVINCIAL	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00	682.108,72	682.108,72	0,80	367.648,00	541.891,28
19	0	1	0	52	1	1	CONSTR. CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EN CHILECITO - DTO CHILECITO	0,00	367.200,00	367.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
19	0	1	0	52	1	4	CONSTR. CENTRO DE INFORMACION TURISTICA EN CHILECITO - DTO CHILECITO	0,00	856.800,00	856.800,00	682.108,72	682.108,72	79,61%	367.648,00	
							TOTAL	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00	682.108,72	682.108,72	55,73%	367.648,00	541.891,28

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 200: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
30							REFACCION Y ADECUACION EDILICIA DE LA RESIDENCIA NUEVA VIDA	0,00	745.526,00	745.526,00	744.865,97	744.865,97	99,91%	744.865,97	0,03
30	0	1	0	51	1	4	CREACION DEL CENTRO DE ADMISION Y DERIVACION	0,00	744.866,00	744.866,00	744.865,97	744.865,97	100,00%	744.865,97	
		1	1	0	1	4	CONDUCCION Y COORDINACION	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							TOTAL	0,00	745.526,00	745.526,00	744.865,97	744.865,97	99,91%	744.865,97	0,03

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA N° 420: PACTO FEDERAL

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
2	0	1					<b>CONSTR., AMPL. Y REFAC. ESTRUCTURA EDILICIA EDUCACION INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR</b>	<b>36.192.856,00</b>	<b>6.677.328,00</b>	<b>42.870.184,00</b>	<b>21.557.553,65</b>	<b>21.557.553,65</b>	<b>50,29%</b>	<b>20.036.507,57</b>	<b>21.312.630,35</b>
2	0	1	0	53	1	4	AMPLIACION Y REFACCION CENTRO POLIVALENTE DE ARTE-CAPITAL	6.350.000,00	-6.300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
2	0	1	0	54	1	4	AMPLIACION Y REFACCION ESCUELA N° 129-VICHIGASTA	250.000,00	0,00	250.000,00	483.888,86	483.888,86	193,56%	0,00	
2	0	1	0	55	1	4	AMPLIACION JARDIN DE INFANTES N° 17-CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
2	0	1	0	56	1	4	CONSTRUCCION JARDIN DE INFANTES SURIYACO-SAN BLAS DE LOS SAUCES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
2	0	1	0	57	1	4	REFACCION ESCUELA N° 177 MARIANO MORENO-CAPITAL	120.000,00	0,00	120.000,00	86.520,23	86.520,23	72,10%	86.520,23	
2	0	1	0	58	1	4	CONSTRUCCION JARDIN MATERNAL DE CHEPES	0,00	2.487.179,00	2.487.179,00	1.887.178,39	1.887.178,39	75,88%	1.887.178,39	
2	0	1	0	59	1	4	AMPLIACION Y REFACCION JARDIN DE INFANTES N° 64-CAPITAL	2.104.208,00	328.252,00	2.432.460,00	2.432.459,03	2.432.459,03	100,00%	2.432.459,03	
2	0	1	0	60	1	4	AMPLIACION Y REFACCION JARDIN DE INFANTES N° 46-CAPITAL	4.648.011,00	0,00	4.648.011,00	3.402.462,20	3.402.462,20	73,20%	3.402.462,20	
2	0	1	0	61	1	4	AMPLIACION Y REFACCION JARDIN DE INFANTES N° 55-CAPITAL	4.986.804,00	0,00	4.986.804,00	4.377.238,12	4.377.238,12	87,78%	3.340.080,90	
2	0	1	0	62	1	4	AMPLIACION Y REFACCION JARDIN DE INFANTES N° 48-CHILECITO	4.833.833,00	0,00	4.833.833,00	4.735.788,48	4.735.788,48	97,97%	4.735.788,48	
2	0	1	0	63	1	4	AMPLIACION Y REFACCION JARDIN DE INFANTES N° 44-CAPITAL	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.479.886,98	3.479.886,98	77,33%	3.479.886,98	
2	0	1	0	64	1	4	AMPLIACION Y REFACCION JARDIN DE INFANTES N° 21-CAPITAL	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
2	0	1	0	65	1	4	AMPLIACION Y REFACCION JARDIN DE INFANTES N° 11-CHILECITO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
2	0	1	0	66	1	4	CONSTRUCCION JARDIN ESCUELA N° 29-CHILECITO	0,00	14.161.897,00	14.161.897,00	672.131,36	672.131,36	4,75%	672.131,36	
2	0	2					<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REFACCION ESTRUCTURA EDILICIA EDUCACION TECNICA PROFESIONAL</b>	<b>47.309.956,00</b>	<b>-1.323.551,00</b>	<b>45.986.405,00</b>	<b>35.403.600,86</b>	<b>35.403.600,86</b>	<b>76,99%</b>	<b>35.246.392,24</b>	<b>10.582.804,14</b>
2	0	2	0	51	1	4	AMPL. Y REFAC. ESC. DE EDU. ESPECIAL N° 383 DE FORM. LABORAL-CAPITAL	10.595.812,00	0,00	10.595.812,00	10.130.047,06	10.130.047,06	95,60%	9.972.838,44	
2	0	2	0	52	1	4	AMPLIACION E.P.E.T. N° 2-CAPITAL	435.215,00	0,00	435.215,00	435.214,91	435.214,91	100,00%	435.214,91	
2	0	2	0	53	1	4	AMPLIACION Y REFACCION ESCUELA MONOTECNICA-OLTA	150.000,00	0,00	150.000,00	116.817,63	116.817,63	77,88%	116.817,63	
2	0	2	0	54	1	4	CONSTRUCCION E.P.E.T. N° 1-CHEPES	14.748.720,00	5.830.186,00	20.578.906,00	20.578.905,93	20.578.905,93	100,00%	20.578.905,93	
2	0	2	0	55	1	4	AMPL. INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE Y TAC MARIO CRULCICH-CAPITAL	2.287.769,00	1.854.847,00	4.142.616,00	4.142.615,33	4.142.615,33	100,00%	4.142.615,33	
2	0	2	0	57	1	4	AMPLIACION COLEGIO SECUNDARIO PROVINCIAL ENOLOGICO-NONOGASTA	4.730.000,00	-4.713.285,00	16.715,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
2	0	2	0	58	1	4	ESCUELA PROVINCIAL AGROPECUARIA DE NIVEL MEDIO	3.416.500,00	0,00	3.416.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
2	0	2	0	59	1	4	ESCUELA TECNICA OLTA	6.000.000,00	-5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
2	0	2	0	60	1	4	ESCUELA PROVINCIAL AGROTECNICA DE AIMOGASTA	3.845.940,00	0,00	3.845.940,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
2	0	2	0	61	1	4	COLEGIO AGROTECNICO VICHIGASTA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
2	0	2	0	62	1	4	AMPLIACION ESCUELA DE COMERCIO N° 1-REDET.	0,00	704.701,00	704.701,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
2	0	3					<b>CONSTRUCCION, AMPL. Y REFAC. ESTRUCTURA EDILICIA EDUCACION RURAL</b>	<b>24.996.609,00</b>	<b>15.034.910,00</b>	<b>40.031.519,00</b>	<b>21.595.701,65</b>	<b>21.595.701,65</b>	<b>53,95%</b>	<b>21.595.701,65</b>	<b>18.435.817,35</b>
2	0	3	0	51	1	4	AMPLIACION Y REFACCION ESCUELA N° 108 BAÑADO DE LOS PANTANOS	10.996.609,00	0,00	10.996.609,00	5.539.132,86	5.539.132,86	50,37%	5.539.132,86	
2	0	3	0	52	1	4	AMPLIACION Y REFACCION ESCUELA N° 230 BAJO HONDO-CAPITAL	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	16.056.568,79	16.056.568,79	114,69%	16.056.568,79	
2	0	3	0	58	1	4	AMPLIACION COLEGIO SECUNDARIO DE PORTEZUELO	0,00	15.034.910,00	15.034.910,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							<b>TOTAL</b>	<b>108.499.421,00</b>	<b>20.388.687,00</b>	<b>128.888.108,00</b>	<b>78.556.856,16</b>	<b>78.556.856,16</b>	<b>60,95%</b>	<b>76.878.601,46</b>	<b>50.331.251,84</b>

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA N° 660: SECRETARIA DE INTEGRACION REGIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
36							OBRAS EN EL PASO INTERNACIONAL DE PIRCAS NEGRAS	0,00	2.320.867,00	2.320.867,00	2.320.867,00	1.500.000,00	64,63%	1.500.000,00	820.867,00
36	0	1	0	55	1	3	VARIANTE LOS POZUELOS SEGUNDO TRAMO- 9,5 KM	0,00	2.320.867,00	2.320.867,00	2.320.867,00	1.500.000,00	64,63%	1.500.000,00	
							TOTAL	0,00	2.320.867,00	2.320.867,00	2.320.867,00	1.500.000,00	64,63%	1.500.000,00	820.867,00



EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA N° 700 : MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJE.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16	0	4					<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REFACCION DE EDIFICIOS PARA SALUD</b>	<b>94.308.320,00</b>	<b>90.662.682,00</b>	<b>184.971.002,00</b>	<b>60.478.753,16</b>	<b>60.478.753,16</b>	<b>32,70%</b>	<b>54.182.264,37</b>	<b>124.492.248,84</b>
16	0	4	0	51	1	1	TERM. DE CENTRO DE DIA ASOCIACION TODOS PARA ELLOS	0,00	2.500.576,00	2.500.576,00	750.172,73	750.172,73	30,00%	750.172,73	
				52	1	1	DIAGNOSTICO Y REP. DE INST. SANITARIAS HOSP. E. H. MOTTA- CHILECITO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	
				54	1	1	CENTRO DE DIA ASOCIACION TODOS PARA ELLOS	0,00	1.016.740,00	1.016.740,00	1.491.464,10	1.491.464,10	146,69%	1.491.464,10	
				55	1	1	REFACCION Y AMPLIACION HOSPITAL LUIS AGOTE-CHAMICAL	0,00	324.120,00	324.120,00	324.120,00	324.120,00	100,00%	324.120,00	
				57	1	1	TERMINACION HOSPITAL PORTEZUELO-DEPARTAMENTO JUAN F. QUIROGA	0,00	3.702.044,00	3.702.044,00	3.702.042,84	3.702.042,84	100,00%	3.702.042,84	
				57	1	4	TERMINACION HOSPITAL PORTEZUELO-DEPARTAMENTO JUAN F. QUIROGA	6.640.641,00	24.738.386,00	31.379.027,00	274.159,10	274.159,10	0,87%	274.159,10	
				60	1	1	REF. Y REMOD. HTAL ENRIQUE V. BARROS-ETAPA 1 Y 2- LA RIOJA CAP.	0,00	1.469.722,00	1.469.722,00	1.417.972,61	1.417.972,61	96,48%	1.417.972,61	
				63	1	1	CONSTRUCCION CENTRO PRIMARIO DE SALUD DR. JOSE SIMONE-LA RIOJA	0,00	5.212.865,00	5.212.865,00	5.900.994,46	5.900.994,46	113,20%	525.254,67	
				63	1	3	CONSTRUCCION CENTRO PRIMARIO DE SALUD DR. JOSE SIMONE-LA RIOJA	5.717.933,00	0,00	5.717.933,00	4.633.965,68	4.633.965,68	81,04%	4.633.965,68	
				64	1	1	CONSTRUCCION CENTRO DE OPERACIONES Y EMERGENCIAS 107-LA RIOJA	0,00	1.544.956,00	1.544.956,00	584.576,18	584.576,18	37,84%	584.576,18	
				64	1	3	CONSTRUCCION CENTRO DE OPERACIONES Y EMERGENCIAS 107-LA RIOJA	1.837.789,00	0,00	1.837.789,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				68	1	1	CTRO PRIMARIO DE SALUD VILLA CASANA-ZONA SANIT. IV- R. V PEÑALOZA.	0,00	0,00	0,00	243.032,27	243.032,27	0,00%	243.032,27	
				68	1	3	CTRO PRIMARIO DE SALUD VILLA CASANA-ZONA SANIT. IV- R. V. PEÑALOZA.	1.134.150,00	0,00	1.134.150,00	188.422,63	188.422,63	16,61%	0,00	
				69	1	3	CENTRO PRIMARIO DE SALUD EN LA TORRE-ZONA SANITARIA I	1.078.618,00	7.760,00	1.086.378,00	1.086.377,18	1.086.377,18	100,00%	1.086.377,18	
				70	1	3	CENTRO PRIMARIO DE SALUD EN BAÑADOS DE LOS PANT. -ZONA SANITARIA II	1.078.968,00	0,00	1.078.968,00	575.256,61	575.256,61	53,32%	427.688,19	
				71	1	3	REP. CENTRO PRIMARIO DE SALUD EN B° FALDEO DEL VELAZCO SUR	5.883.868,00	0,00	5.883.868,00	3.558.199,21	3.558.199,21	60,47%	3.558.199,21	
				73	1	3	AMPLIACION CENTRO PRIMARIO DE SALUD EN BARRIO BENJAMIN RINCON	889.262,00	0,00	889.262,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				76	1	4	CENTRO DE SALUD CIUDAD NUEVA-CIUDAD CAPITAL-LA RIOJA	15.800.794,00	0,00	15.800.794,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				77	1	4	CENTRO DE DIAG. Y TRATAMIENTO DE ENFER. TRANSMISIBLES- LA RIOJA CAP	36.519.094,00	0,00	36.519.094,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				78	1	3	CONSTRUCCION CENTRO PRIMARIO DE SALUD BARRIO YACAMPIS	7.560.203,00	0,00	7.560.203,00	143.934,55	143.934,55	1,90%	143.934,55	
				79	1	3	HOSPITAL DR. VERA BARROS-ETAPA 4-SEC. HOMODIALISIS Y ESTERILIZACION	10.167.000,00	-7.760,00	10.159.240,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				83	1	1	TERMINACION HOSPITAL DE VILLA CASTELLI-DPTO GRAL LAMADRID	0,00	15.836.908,00	15.836.908,00	15.785.270,96	15.785.270,96	99,67%	15.785.270,96	
				85	1	1	REFA. Y REMOD. HOSP. E. V. B° - 4° ETAPA- GUARDIA Y TRAUMA SHOCK- LA R	0,00	12.708.733,00	12.708.733,00	2.224.031,26	2.224.031,26	17,50%	2.224.031,26	
				86	1	1	REFA. Y REMOD. HOSP. E. V. BARROS -ETAPAS A Y B-LABOR.-LA RIOJA	0,00	6.459.999,00	6.459.999,00	4.198.998,70	4.198.998,70	65,00%	4.198.998,70	
				87	1	1	FACHADA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CIUDAD CAPITAL LA RIOJA	0,00	387.435,00	387.435,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				88	1	1	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN CPS DEL BARRIO YACAMPIS - DPT	0,00	7.905.346,00	7.905.346,00	7.905.346,19	7.905.346,19	100,00%	7.905.346,19	
				89	1	4	MOV. DE SUELO EN MURO CONT. AL PREDIO DEL CPS DEL B° YACAMPIS - CAPIT	0,00	3.905.658,00	3.905.658,00	3.905.657,95	3.905.657,95	100,00%	3.905.657,95	
				93	1	1	HOGAR DE PROT. INT. P/LA MUJER EN SIT. DE VIOLENCIA/ZONA SUR/LA RIOJA	0,00	1.949.194,00	1.949.194,00	584.757,95	584.757,95	30,00%	0,00	
16	0	5					<b>CONSTRUCCION, AMPL. Y REFA. DE EDIFICIOS PARA SEGURIDAD INTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.549,00</b>	<b>2.035.549,00</b>	<b>1.845.628,03</b>	<b>1.845.628,03</b>	<b>90,67%</b>	<b>174.894,35</b>	<b>189.920,97</b>
16	0	5	0	54	1	1	AMPLIACION PABELLON INSTITUTO DE REHABILITACION SOCIAL IRS-LA RIOJA	0,00	359.840,00	359.840,00	174.894,35	174.894,35	48,60%	174.894,35	
				55	1	1	AMPLIACION DIVISION POLICIA CANIL ZONA SUR-CIUDAD CAPITAL LA RIOJA	0,00	1.675.709,00	1.675.709,00	1.670.733,68	1.670.733,68	99,70%	0,00	

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA N° 700 : MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16	0	6					<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REFACCION DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PARA DE</b>	<b>4.564.829,00</b>	<b>212.789.540,00</b>	<b>217.354.369,00</b>	<b>163.446.418,06</b>	<b>163.446.418,06</b>	<b>75,20%</b>	<b>77.463.590,52</b>	<b>53.907.950,94</b>
16	0	6	0	51	1	1	ASFALTADO Y HORMIGON AUTODROMO -1RA ETAPA - DPTO. CAPITAL	0,00	23.354.740,00	23.354.740,00	18.405.459,28	18.405.459,28	78,81%	0,00	0,00
				52	1	1	REMODELACION PLAZA CHAÑAR-DPTO. GRAL. BELGRANO - LA RIOJA	0,00	6.400.034,00	6.400.034,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				53	1	1	CONST. DE PLAZOLETA B° SAN CAYETANO ANILLACO -CASTRO BARROS	0,00	7.727.459,00	7.727.459,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				61	1	1	REFACCION DE BAÑOS Y FACHADA CLUB ESTUDIANTE-LA RIOJA	0,00	263.791,00	263.791,00	263.790,84	263.790,84	100,00%	263.790,84	0,00
				63	1	1	REFACCIONES VARIAS A MICRO CINE DE LA CIUDAD DE CHEPES	0,00	1.356.398,00	1.356.398,00	1.271.850,62	1.271.850,62	93,77%	1.271.850,62	0,00
				66	1	3	REMOD. PLAZA ISLAS MALVINAS EN SCHAQUI- SAN BLAS DE LOS SAUCES	4.564.829,00	3.043.220,00	7.608.049,00	7.608.048,44	7.608.048,44	100,00%	7.608.048,44	0,00
				68	1	1	ILUMINACION PROF. ZONA DE EVENTOS DEL SUPERDOMO- LA RIOJA CAP.	0,00	7.661.115,00	7.661.115,00	7.661.114,50	7.661.114,50	100,00%	7.661.114,50	0,00
				70	1	3	REFACCION CAMPING ANDOLUCAS-ETAPA 2 -SAN BLAS DE LOS SAUCES	0,00	12.350.628,00	12.350.628,00	12.350.626,51	12.350.626,51	100,00%	12.350.626,51	0,00
				72	1	3	REFACCION PREDIO DEL AUTODROMO CIUDAD CAPITAL LA RIOJA	0,00	3.993.502,00	3.993.502,00	3.993.501,13	3.993.501,13	100,00%	3.993.501,13	0,00
				73	1	1	CONSTRUCCION BAÑOS EN CLUB UNION-CIUDAD CAPITAL LA RIOJA	0,00	855.238,00	855.238,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				74	1	1	FACHADA CLUB INDEPENDIENTE - DPTO. CAPITAL	0,00	626.564,00	626.564,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				75	1	1	PASEO DE LA MUJER FEDERAL EN B° VARGAS-CIUDAD CAPITAL-LA RIOJA	0,00	2.681.973,00	2.681.973,00	2.681.972,76	2.681.972,76	100,00%	2.681.972,76	0,00
				76	1	1	CONSTR. MURO DE CONT. Y MAMPOST. DE C. ESTADIO DE VARGAS- LA RIOJA	0,00	3.720.504,00	3.720.504,00	3.720.503,82	3.720.503,82	100,00%	3.720.503,82	0,00
				77	1	4	REF. HOTEL YANTI EN SALICAS 2DA. ETAPA-SAN BLAS DE LOS SAUCES	0,00	45.390.403,00	45.390.403,00	34.151.743,81	34.151.743,81	75,24%	0,00	0,00
				78	1	4	REFACCION CANCHA OFICIAL-ESTADIO PEDRO CAMILO ALEM-DEPARTAMETNO	0,00	1.417.078,00	1.417.078,00	1.417.077,12	1.417.077,12	100,00%	1.417.077,12	0,00
				79	1	4	REFACCION PLAZA DE SALICAS-DEPARTAMENTO SAN BLAS DE LOS SAUCES	0,00	11.921.888,00	11.921.888,00	6.497.426,84	6.497.426,84	54,50%	170.566,35	0,00
				80	1	1	EQUIPAMIENTO DE PISO DESMONTABLE PARA EL ESTADIO SUPERDOMO	0,00	2.719.290,00	2.719.290,00	2.719.290,00	2.719.290,00	100,00%	2.719.290,00	0,00
				81	1	1	PISO FIJO PARA EL POLIDEPORTIVO EVITA	0,00	2.050.335,00	2.050.335,00	2.050.335,00	2.050.335,00	100,00%	2.050.335,00	0,00
				82	1	1	REPARACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO EVITA	0,00	1.119.214,00	1.119.214,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				83	1	1	REFACCION HOTEL PROVINCIAL-CIUDAD CAPITAL LA RIOJA	0,00	5.650.600,00	5.650.600,00	6.500.000,00	6.500.000,00	115,03%	6.500.000,00	0,00
				83	1	4	REFACCION HOTEL PROVINCIAL-CIUDAD CAPITAL LA RIOJA	0,00	41.742.459,00	41.742.459,00	25.679.435,00	25.679.435,00	61,52%	0,00	0,00
				84	1	4	PASEO DE LA MUJER FEDERAL -2da. ET. VEHICULAR Y DESAGUES PLUVIALES E	0,00	1.432.488,00	1.432.488,00	1.432.487,93	1.432.487,93	100,00%	1.432.487,93	0,00
				85	1	1	REACOND. GRAL DE PASILLO, VESTUARIOS Y EXTERIORES DEL SUPERDOMO-C	0,00	5.244.529,00	5.244.529,00	5.234.664,46	5.234.664,46	99,81%	3.815.335,50	0,00
				87	1	1	PAVIMENTO Y VEREDAS ALREDEDOR DEL ESTADIO DE VARGAS - CAPITAL	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	100,00%	3.160.000,00	0,00
				88	1	1	TINGLADO CLUB SANTO DOMINGO-PITUIL DPTO. FAMATINA	0,00	6.454.000,00	6.454.000,00	6.195.000,00	6.195.000,00	95,99%	6.195.000,00	0,00
				89	1	1	REFAC. GRAL ESTADIO AUGUSTO MERCADO LUNA- CAPITAL	0,00	6.840.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	100,00%	6.840.000,00	0,00
				90	1	1	REFACCIONES VARIAS EN EL AUTODROMO-DEPARTAMENTO CAPITAL	0,00	3.112.090,00	3.112.090,00	3.112.090,00	3.112.090,00	100,00%	3.112.090,00	0,00
				91	1	1	REFAC. DEL PLAYON DEPORT., ESCENARIO, NUCLEO SANITARIO Y CANTINA ES	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	0,00
16	0	7					<b>INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS VARIOS</b>	<b>79.085.100,00</b>	<b>185.439.075,00</b>	<b>264.524.175,00</b>	<b>163.308.704,45</b>	<b>163.308.704,45</b>	<b>61,74%</b>	<b>158.837.800,68</b>	<b>101.215.470,55</b>
				51	1	1	CONST. RED CLOACAL EN BARRIO LOS GIRASOLES - CAPITAL	0,00	518.670,00	518.670,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				53	1	1	CAMBIO CAÑERIA A RED DE AGUA POTABLE EN B° LA ERMITA- CAPITAL	0,00	2.781.996,00	2.781.996,00	2.781.995,37	2.781.995,37	100,00%	2.781.995,37	0,00
				54	1	3	ELECTRICIDAD EN DEPARTAMENTO VARIOS-FEDEI	57.786.300,00	66.183.888,00	123.970.188,00	43.170.357,08	43.170.357,08	34,82%	40.205.125,59	0,00
				55	1	3	OBRAS DE ELECTRICIDAD ESPECIALES EN ZONA SUR-FEDEI	21.298.800,00	0,00	21.298.800,00	7.738.644,20	7.738.644,20	36,33%	7.681.871,99	0,00
				56	1	1	READ. GAS NATURAL VECINOS B° 20 DE MAYO Y PARQUE INDUSTRIAL- LA RIOJ	0,00	2.532.982,00	2.532.982,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				62	1	1	AMPL. RED COLECTORA CLOACAL BARRIO SANTA CELIA - DPTO. CAPITAL	0,00	450.133,00	450.133,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 700 : MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

EJERCICIO 201

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16	0	7	0	64	1	1	RED DE CLOACAS - 297 LOTES CON SERV. LOS SARMIENTOS - CHILECITO	0,00	5.248.786,00	5.248.786,00	5.248.785,36	5.248.785,36	100,00%	5.248.785,36	
				65	1	1	OBRA DE AGUA Y CLOACAS B° SAN FRANCISCO 1° 1000LOTES C/SERV. ETAPA 1	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	
				72	1	3	CONST. Y EQUIP. DE DOS PERF. ES EN ZONA NORTE DE CIUDAD LA RIOJA	0,00	2.727.467,00	2.727.467,00	2.727.466,61	2.727.466,61	100,00%	2.727.466,61	
				74	1	3	PERFORACION POLIDEPORTIVO EVITA-CIUDAD CAPITAL LA RIOJA	0,00	6.529.670,00	6.529.670,00	6.529.669,70	6.529.669,70	100,00%	6.529.669,70	
				81	1	3	AMPL. A LA ILUM. DEL ACCESO A TAMA POR RUTA Nº 30- GRAL BELGRANO	0,00	1.978.977,00	1.978.977,00	1.308.251,58	1.308.251,58	66,11%	1.308.251,58	
				82	1	3	INF. ELECT. SIST. VOLTAICO Y NEXO P/ALIM. DE ENERGIA ELECT. SERV. EMERG	0,00	865.301,00	865.301,00	865.300,24	865.300,24	100,00%	865.300,24	
				84	1	3	RECUP. DE PERFOR. FUERA DE SERVICIO-DEPARTAMENTO CAPITAL	0,00	11.180.259,00	11.180.259,00	11.180.258,74	11.180.258,74	100,00%	11.180.258,74	
				85	1	3	PERFORACION PARA AGUA EN BARRIO CEMENTERIO CHILECITO	0,00	5.150.401,00	5.150.401,00	5.150.400,17	5.150.400,17	100,00%	5.150.400,17	
				86	1	3	PERFORACION PARA AGUA EN PARQUE DE LA CIUDAD DE CHILECITO	0,00	6.587.417,00	6.587.417,00	6.587.417,00	6.587.417,00	100,00%	6.587.417,00	
				87	1	3	INFR. ELECTRICA RED ALUMBRADO PUBLICO B° YACAMPIS	0,00	3.886.470,00	3.886.470,00	4.502.117,80	4.502.117,80	115,84%	4.502.117,80	
				88	1	1	RED DE AGUA POTABLE EN ALTOS DEL VELAZCO-DEPARTAMENTO CAPITAL	0,00	2.816.645,00	2.816.645,00	2.802.823,69	2.802.823,69	99,51%	2.802.823,69	
				89	1	1	AMPL. RED DE AGUA EN BARRIO SAN BASILIO LOC. DE SAN MIGUEL- CHILECITO	0,00	5.387.503,00	5.387.503,00	5.382.357,13	5.382.357,13	99,90%	5.382.357,13	
				90	1	1	RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO SANTA BARBARA-CAPITAL LA RIOJA	0,00	3.878.565,00	3.878.565,00	3.842.097,06	3.842.097,06	99,06%	3.842.097,06	
				91	1	1	RECUP. Y AMPL. DE LA ILUM. A LOS ACCESOS A CHAÑAR POR RUTA Nº 38	0,00	1.774.950,00	1.774.950,00	1.774.950,00	1.774.950,00	100,00%	1.774.950,00	
				92	1	4	LOTEO CORDON CUNETETA Y RED DE AGUA EN COLONIA DE MALLIGASTA- CHILE	0,00	7.153.649,00	7.153.649,00	7.153.648,93	7.153.648,93	100,00%	7.153.648,93	
				93	1	1	MOV. DE SUELO-297 C/SERVICIOS EN LOS SARMIENTOS-ETAPA I- CHILECITO	0,00	14.740.662,00	14.740.662,00	14.740.662,00	14.740.662,00	100,00%	14.740.662,00	
				94	1	1	DESAGUE CLOACAL -ETAPA II- EN AIMOGASTA-DEPARTAMENTO ARAUCO	0,00	14.924.839,00	14.924.839,00	14.924.838,77	14.924.838,77	100,00%	14.924.838,77	
				96	1	1	NEXO RED CLOACAL B° AGUADITA DE VARGAS-ADICIONAL-CIUDAD CAPITAL	0,00	458.906,00	458.906,00	458.906,66	458.906,66	100,00%	458.906,66	
				97	1	1	CONSTRUCCION DESAGUE CLOACAL EN PUNTA DE LOS LLANOS- ETAPA 1º	0,00	4.437.757,00	4.437.757,00	4.437.756,36	4.437.756,36	100,00%	2.988.856,29	
				98	1	4	CONSTR. RED DE AGUA POTABLE EN B° AGRUP. GAUCHA-CIUDAD CAPITAL	0,00	1.371.819,00	1.371.819,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				99	1	4	AMPL. RED DE AGUA POT. EN ACENTAMIENTO ZONA AUTODROMO-CAPITAL	0,00	1.871.363,00	1.871.363,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	8					<b>INFRAESTRUCTURA PARA VIAS DE COMUNICACION EN LA PROVINCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>142.325.694,00</b>	<b>142.325.694,00</b>	<b>122.594.768,29</b>	<b>122.594.768,29</b>	<b>86,14%</b>	<b>114.692.265,75</b>	<b>19.730.925,71</b>
16	0	8	0	62	1	1	PAVIMENTACION Y CORDON CUNETETA EN CHEPES- ROSARIO V.PEÑALOZA	0,00	11.856.866,00	11.856.866,00	11.856.865,54	11.856.865,54	100,00%	11.856.865,54	
				71	1	3	CONSTR. DE PAVIMENTO EN BARRIO NESTOR KIRCHNER- LA RIOJA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.857.062,29	9.857.062,29	98,57%	9.857.062,29	
				72	1	3	CONSTR. DE PAVIMENTO EN BARRIO NUEVA ESPERANZA- LA RIOJA	0,00	20.889.604,00	20.889.604,00	20.886.064,85	20.886.064,85	99,98%	20.886.064,85	
				73	1	1	REACOND. CALLE CASTRO B° INGRESO AL HOS. DE AIMOGASTA-ARAUCO	0,00	3.677.889,00	3.677.889,00	3.677.888,22	3.677.888,22	100,00%	3.677.888,22	
				74	1	1	CONS. DE ALCANT. DE HORMIGON ARMADO Y DEF. DE GAVIONES ZONA URBAN	0,00	7.418.853,00	7.418.853,00	6.345.093,92	6.345.093,92	85,53%	6.345.093,92	
				77	1	4	BACHEO Y REASFALTADO ETAPA II-AIMOGASTA-DEPARTAMENTO ARAUCO	0,00	6.581.237,00	6.581.237,00	6.581.236,83	6.581.236,83	100,00%	6.581.236,83	
				78	1	4	CONSTR. DE PAVIMENTO EN BARRIO LAS TORRES EN CHILECITO- CHILECITO	0,00	11.860.168,00	11.860.168,00	11.860.167,72	11.860.167,72	100,00%	11.300.000,00	
				80	1	4	CONSTR. DE ASFALTADO Y HORMIGON EN ESTADIO DE VARGAS- CAPITAL	0,00	1.031.761,00	1.031.761,00	1.031.760,39	1.031.760,39	100,00%	1.031.760,39	
				81	1	4	PROV. DE ASFALTO PARA REST. DE PAVIM. A PISTA DEL KARTODROMO- CAPITAL	0,00	177.789,00	177.789,00	177.788,43	177.788,43	100,00%	177.788,43	
				82	1	4	REASFALTADO LOS MOLINOS - DPTO. CASTRO BARROS	0,00	4.808.273,00	4.808.273,00	4.808.272,41	4.808.272,41	100,00%	4.808.272,41	
				83	1	4	BACHEO A ZANJA DE LA RED CLOACAL EN CHAMICAL	0,00	11.023.238,00	11.023.238,00	11.023.239,24	11.023.239,24	100,00%	11.023.239,24	
				84	1	4	ENR., PERF. Y COMP. B° SAN SEFERINO Y EN B° HIPODROMO-NONOGASTA-DPT	0,00	2.197.748,00	2.197.748,00	2.197.747,20	2.197.747,20	100,00%	2.197.747,20	
				85	1	4	CONS. DE BASE GRANULAR Y CARP. ASFALTICA EN BANDA FLORIDA- FELIPE V	0,00	18.439.612,00	18.439.612,00	18.379.848,87	18.379.848,87	99,68%	18.379.848,87	
				86	1	4	CONSTR. CORDON CUNETETA Y PREP. BASE GRANULAR EN CALLES DEL B° LOS C	0,00	3.922.955,00	3.922.955,00	3.922.954,52	3.922.954,52	100,00%	0,00	



EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 700 : MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16	0	8	0	87	1	1	CONST.DE PAV. EN CALLES SAN MARTIN Y EVA PERON AIMOGASTA	0,00	9.992.952,00	9.992.952,00	9.988.777,86	9.988.777,86	99,96%	6.569.397,56	
				88	1	1	REFACCION ACCESO B° ALTOS DEL VELAZCO - DPTO. CAPITAL LA RIOJA	0,00	9.446.749,00	9.446.749,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				89	1	1	CONSTR. DE ASFALTADO Y BACHEO EN ULAPES - GRAL SAN MARTIN	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	10	0	51	1	3	<b>OBRAS VARIAS</b>	<b>200.958.537,00</b>	<b>-148.796.905,00</b>	<b>52.161.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>52.161.632,00</b>
16	0	10	0	52	1	3	OBRAS VARIAS CON APROBACION LEGISLATIVA	128.089.000,00	-128.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				53	1	3	OBRAS VARIAS PARA AGUA	38.776.176,00	4.086.001,00	42.862.177,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							OBRAS VARIAS VIALES	34.093.361,00	-24.793.906,00	9.299.455,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	12	0	51	1	1	<b>PROGRAMA NACIONAL HABITAT SOCIAL-CONVENIO ESPECIFICO</b>	<b>9.663.943,00</b>	<b>2.783.470,00</b>	<b>12.447.413,00</b>	<b>9.025.649,47</b>	<b>9.025.649,47</b>	<b>72,51%</b>	<b>9.025.649,47</b>	<b>3.421.763,53</b>
16	0	12	0	51	1	1	PNH-OBRAS DE INFR. B° 3 DE JULIO EN CHEPES- ROSARIO V. PEÑALOZA	0,00	2.748.850,00	2.748.850,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				51	1	4	PNH-MODULOS DES. HUMANO B° 3 DE JULIO EN CHEPES- R. V. PEÑALOZA	8.925.247,00	34.620,00	8.959.867,00	9.025.649,47	9.025.649,47	100,73%	9.025.649,47	
				52	1	4	PNH-MODULOS DES. HUMANO B° 3 DE JULIO EN CHEPES- R. V. PEÑALOZA	738.696,00	0,00	738.696,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	13	0	52	1	4	<b>OBRAS VARIAS EX-PROGR. NAC. MAS CERCA, MAS MUNICIPIOS, MEJOR PAIS, MAS</b>	<b>0,00</b>	<b>410.142,00</b>	<b>410.142,00</b>	<b>410.142,00</b>	<b>410.142,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>410.142,00</b>	<b>0,00</b>
16	0	13	0	52	1	4	CONSTR. DE 2 PERFORACIONES EN AIMOGASTA- ARUACO	0,00	410.142,00	410.142,00	410.142,00	410.142,00	100,00%	410.142,00	
16	0	14	0	51	1	4	<b>OBRAS VARIAS EN MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.819.341,00</b>	<b>54.819.341,00</b>	<b>54.819.337,73</b>	<b>54.819.337,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.819.337,73</b>	<b>3,27</b>
16	0	14	0	52	1	4	REAL. DE MOV. MATERIAL RESIDUAL , DRAGADO Y DEFENSA DE RIOS EN FAMA	0,00	5.783.921,00	5.783.921,00	5.783.921,00	5.783.921,00	100,00%	5.783.921,00	
				53	1	4	REAL. DE MOVIMIENTO MATERIAL RESIDUAL , DRAGADO Y DEFENSA DE RIOS E	0,00	4.883.879,00	4.883.879,00	4.883.878,57	4.883.878,57	100,00%	4.883.878,57	
				54	1	4	OBRAS DE LIMPIEZA Y DESMONTE LOC. DE CATUNA-DPTO GENERAL OCAMPO	0,00	719.878,00	719.878,00	719.877,40	719.877,40	100,00%	719.877,40	
				55	1	4	OBRAS DE MOV DE SUELO Y LIMPIEZA EN ULAPES-DPTO GRAL SAN MARTIN	0,00	2.754.686,00	2.754.686,00	2.754.686,00	2.754.686,00	100,00%	2.754.686,00	
				56	1	4	DRAGADO Y LIMPIEZA DE RIOS EN CHAMICAL-DEPARTAMENTO CHAMICAL	0,00	3.502.781,00	3.502.781,00	3.502.780,60	3.502.780,60	100,00%	3.502.780,60	
				57	1	4	RECONSTR. DE CANALES DE RIEGO Y TOMAS EN LA LOC. DE ANGULO-DPTO FA	0,00	5.110.072,00	5.110.072,00	5.110.072,00	5.110.072,00	100,00%	5.110.072,00	
				58	1	4	DRAGADO DE RIO CAPAYAN Y CONST. DE DEFENSAS ALUVIONALES EN ZONA U	0,00	7.571.150,00	7.571.150,00	7.571.149,57	7.571.149,57	100,00%	7.571.149,57	
				1	0	1	DRAGADO DE RIO EN ZONA DE LA TIROLESA-SANAGASTA-SANAGASTA	0,00	3.819.488,00	3.819.488,00	3.819.487,34	3.819.487,34	100,00%	3.819.487,34	
							COORDINACION Y APOYO A MUNICIPIOS	0,00	20.673.486,00	20.673.486,00	20.673.485,25	20.673.485,25	100,00%	20.673.485,25	
							<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>392.626.502,00</b>	<b>603.705.186,00</b>	<b>996.331.688,00</b>	<b>617.095.586,89</b>	<b>617.095.586,89</b>	<b>61,94%</b>	<b>503.463.160,54</b>	<b>379.236.101,11</b>

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
					1	1	TESORO PROVINCIAL	0,00	341.583.453,00	341.583.453,00	262.487.929,16	262.487.929,16	76,84%	228.742.438,83	79.095.523,84
					1	3	REC. CON AFEC. ESPECIFICA	324.002.030,00	22.147.584,00	346.149.614,00	168.899.569,57	168.899.569,57	48,79%	160.264.605,70	177.250.044,43
					1	4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	68.624.472,00	239.974.149,00	308.598.621,00	185.708.088,16	185.708.088,16	60,18%	114.456.116,01	122.890.532,84
							<b>TOTAL</b>	<b>392.626.502,00</b>	<b>603.705.186,00</b>	<b>996.331.688,00</b>	<b>617.095.586,89</b>	<b>617.095.586,89</b>	<b>61,94%</b>	<b>503.463.160,54</b>	<b>379.236.101,11</b>

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 701: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16							<b>CONSTRUCCION DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA BASICA</b>	<b>435.061.781,00</b>	<b>96.096.272,00</b>	<b>531.158.053,00</b>	<b>445.473.957,39</b>	<b>445.473.957,39</b>	<b>83,87%</b>	<b>421.124.200,65</b>	<b>85.684.095,61</b>
16	1						<b>DESARROLLO INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL -TECHO DIGNO</b>	<b>194.794.335,00</b>	<b>40.668.005,00</b>	<b>235.462.340,00</b>	<b>203.640.277,62</b>	<b>203.640.277,62</b>	<b>86,49%</b>	<b>201.828.683,86</b>	<b>31.822.062,38</b>
16	1	9					<b>TECHO DIGNO I</b>	<b>5.647.303,00</b>	<b>778.028,00</b>	<b>6.425.331,00</b>	<b>4.060.008,87</b>	<b>4.060.008,87</b>	<b>63,19%</b>	<b>3.890.141,84</b>	<b>2.365.322,13</b>
				58	1	3	TECHO DIGNO 08-TERMINACION 50 VIVIENDAS CHEPES-R. VERA PEÑALOZA	2.722.380,00	0,00	2.722.380,00	1.973.349,78	1.973.349,78	72,49%	1.803.482,75	
				58	0	4	TECHO DIGNO 08-TERMINACION 50 VIVIENDAS CHEPES-R. VERA PEÑALOZA	2.924.923,00	778.028,00	3.702.951,00	2.086.659,09	2.086.659,09	56,35%	2.086.659,09	
							<b>TECHO DIGNO II</b>	<b>2.955.060,00</b>	<b>524.412,00</b>	<b>3.479.472,00</b>	<b>1.580.136,79</b>	<b>1.580.136,79</b>	<b>45,41%</b>	<b>1.580.136,79</b>	<b>1.899.335,21</b>
				57	1	3	TECHO DIGNO 28-31 VIVIENDAS L.S.NICOLAS-CHILECITO	40.071,00	0,00	40.071,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				57	1	4	TECHO DIGNO 28-31 VIVIENDAS L.S.NICOLAS-CHILECITO	698.946,00	0,00	698.946,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				58	1	3	TECHO DIGNO 29-26 VIVIENDAS CHEPES-R.VERA PEÑALOZA	267.283,00	232.047,00	499.330,00	499.329,54	499.329,54	100,00%	499.329,54	
				58	1	4	TECHO DIGNO 29-26 VIVIENDAS CHEPES-R.VERA PEÑALOZA	309.241,00	0,00	309.241,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				61	1	3	TECHO DIGNO 32-27 VIVIENDAS VILLA UNION-F.VARELA	928.658,00	292.365,00	1.221.023,00	744.405,62	744.405,62	60,97%	744.405,62	
				61	1	4	TECHO DIGNO 32-27 VIVIENDAS VILLA UNION-F.VARELA	710.861,00	0,00	710.861,00	336.401,63	336.401,63	47,32%	336.401,63	
							<b>TECHO DIGNO III</b>	<b>53.943.671,00</b>	<b>-7.103.228,00</b>	<b>46.840.443,00</b>	<b>40.360.437,47</b>	<b>40.360.437,47</b>	<b>86,17%</b>	<b>40.360.437,47</b>	<b>6.480.005,53</b>
				53	1	3	TECHO DIGNO 37-16 VIVIENDAS OLTA-GRAL BELGRANO	264,00	1.179.097,00	1.179.361,00	1.179.360,33	1.179.360,33	100,00%	1.179.360,33	
				53	1	4	TECHO DIGNO 37-16 VIVIENDAS OLTA-GRAL BELGRANO	1.347.201,00	-943.491,00	403.710,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				60	1	3	TECHO DIGNO 44-52 VIVIENDASPRESIDENTE KIRCHNER-CAPITAL -ZONA SUR	87.602,00	0,00	87.602,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				60	1	4	TECHO DIGNO 44-52 VIVIENDASPRESIDENTE KIRCHNER-CAPITAL -ZONA SUR	938.839,00	0,00	938.839,00	494.551,49	494.551,49	52,68%	494.551,49	
				62	1	3	TECHO DIGNO 46-60 VIVIENDAS MALLIGASTA-CHILECITO	13.996,00	-13.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				62	1	4	TECHO DIGNO 46-60 VIVIENDAS MALLIGASTA-CHILECITO	1.272.954,00	-1.000.000,00	272.954,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				64	1	3	TECHO DIGNO 48-30 VIVIENDAS LA PUNTILLA-CHILECIT	2.023,00	-2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				64	1	4	TECHO DIGNO 48-30 VIVIENDAS LA PUNTILLA-CHILECIT	601.358,00	0,00	601.358,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				65	1	3	TECHO DIGNO 49-62VIVIENDAS LA PUNTILLA-CHILECITO	1.007.191,00	-1.007.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				65	1	4	TECHO DIGNO 49-62VIVIENDAS LA PUNTILLA-CHILECITO	1.229.033,00	-1.000.000,00	229.033,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				68	1	3	TECHO DIGNO 52-20 VIVIENDAS-VILLA MAZAN	951.970,00	482.981,00	1.434.951,00	1.434.951,00	1.434.951,00	100,00%	1.434.951,00	
				69	1	4	TECHO DIGNO 53-62 VIVIENDAS LOS SARMIENTOS MZ 37-38-39-CHILECITO	3.426.746,00	-1.904.710,00	1.522.036,00	1.522.035,64	1.522.035,64	100,00%	1.522.035,64	
				73	1	3	TECHO DIGNO 57-52 VIVIENDASPRESIDENTE KIRCHNER-CAPITAL -ZONA SUR	106.812,00	-106.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				73	1	4	TECHO DIGNO 57-52 VIVIENDASPRESIDENTE KIRCHNER-CAPITAL -ZONA SUR	1.044.220,00	-1.000.000,00	44.220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				74	1	3	TECHO DIGNO 58-52 VIVIENDAS Bº PTE KIRCHNER	79.213,00	-79.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				74	1	4	TECHO DIGNO 58-52 VIVIENDAS Bº PTE KIRCHNER	1.026.697,00	-1.000.000,00	26.697,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				86	1	4	30 VIV. Bº 4 DE JUNIO-INF.R. Y COMPLEMENTARIAS-COMPL. PROMEBA III	8.015.958,00	0,00	8.015.958,00	6.545.334,13	6.545.334,13	81,65%	6.545.334,13	
				87	1	3	33 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER- LA RIOJA- ZONA SUR-TD54	210.883,00	-130.210,00	80.673,00	80.673,00	80.673,00	100,00%	80.673,00	
				87	1	4	33 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER- LA RIOJA- ZONA SUR-TD54	4.070.662,00	48,00	4.070.710,00	4.070.709,88	4.070.709,88	100,00%	4.070.709,88	
				88	1	3	52 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER-LA RIOJA-ZONA SUR-TD 55	300.800,00	-293.839,00	6.961,00	6.960,80	6.960,80	100,00%	6.960,80	
				88	1	4	52 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER-LA RIOJA-ZONA SUR-TD 55	4.905.581,00	0,00	4.905.581,00	2.315.861,80	2.315.861,80	47,21%	2.315.861,80	
				89	1	3	52 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER- LA RIOJA- ZONA SUR-TD 56	1.267.676,00	-283.869,00	983.807,00	965.881,44	965.881,44	98,18%	965.881,44	
				89	1	4	52 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER- LA RIOJA- ZONA SUR-TD 56	22.035.992,00	0,00	22.035.992,00	21.744.117,96	21.744.117,96	98,68%	21.744.117,96	

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 701: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16	1	13					<b>TECHO DIGNO IV</b>	<b>132.248.301,00</b>	<b>46.468.793,00</b>	<b>178.717.094,00</b>	<b>157.639.694,49</b>	<b>157.639.694,49</b>	<b>88,21%</b>	<b>155.997.967,76</b>	<b>21.077.399,51</b>
16	1	13	0	50	1	4	86 VIVIENDAS CHEPES-TD 35	15.719.033,00	7.210.197,00	22.929.230,00	22.155.373,55	22.155.373,55	96,63%	22.155.373,55	
				51	1	4	50 VIVIENDAS SAN BLAS DE LOS SAUCES-TD 36	1.273.196,00	-49.546,00	1.223.650,00	1.218.773,75	1.218.773,75	99,60%	1.218.773,75	
				51	1	4	51 VIVIENDAS SAN BLAS DE LOS SAUCES-TD 36	12.063.418,00	1.569.651,00	13.633.069,00	11.493.195,09	11.493.195,09	84,30%	11.493.195,09	
				52	1	3	62 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA LOS SARMIENTOS-DPTO CHILECITO-TD 47	2.592.712,00	-1.323.185,00	1.269.527,00	1.206.638,91	1.206.638,91	0,00%	1.206.638,91	
				52	1	4	62 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA LOS SARMIENTOS-DPTO CHILECITO-TD 47	4.234.856,00	1.069.378,00	5.304.234,00	4.652.355,61	4.652.355,61	87,71%	4.652.355,61	
				53	1	4	30 VIVIENDAS VILLA CASTELLI-DPTO GENERAL LAMADRID-TD 40	6.661.328,00	1.342.685,00	8.004.013,00	6.650.063,16	6.650.063,16	83,08%	6.650.063,16	
				54	1	3	60 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER-LA RIOJA-ZONA SUR-TD 59	4.844,00	6.881,00	11.725,00	6.774,17	6.774,17	57,78%	6.774,17	
				54	1	4	60 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER-LA RIOJA-ZONA SUR-TD 59	1.591.335,00	3.056.607,00	4.647.942,00	3.818.145,21	3.818.145,21	82,15%	3.818.145,21	
				55	1	3	70 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER-LA RIOJA-ZONA SUR-TD 60	39.173,00	3.733,00	42.906,00	30.305,73	30.305,73	70,63%	30.305,73	
				55	1	4	70 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER-LA RIOJA-ZONA SUR-TD 60	12.242.365,00	6.379.225,00	18.621.590,00	18.621.589,49	18.621.589,49	100,00%	18.621.589,49	
				56	1	3	25 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA TAMA-TD 61	1.082.636,00	139.156,00	1.221.792,00	1.134.754,92	1.134.754,92	92,88%	1.134.754,92	
				56	1	4	25 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA TAMA-TD 61	1.650.710,00	1.085.712,00	2.736.422,00	2.549.290,09	2.549.290,09	93,16%	2.549.290,09	
				57	1	3	30 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA ANGUINAN-TD 70	2.084.145,00	-1.165.729,00	918.416,00	918.415,74	918.415,74	100,00%	837.730,87	
				57	1	4	30 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA ANGUINAN-TD 70	8.441.707,00	2.239.533,00	10.681.240,00	10.681.239,88	10.681.239,88	100,00%	9.847.970,30	
				58	1	3	47 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA NONOGASTA-TD 71	1.676.341,00	796.636,00	2.472.977,00	1.481.931,75	1.481.931,75	59,93%	1.481.931,75	
				58	1	4	47 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA NONOGASTA-TD 71	4.586.505,00	1.380.755,00	5.967.260,00	4.105.698,91	4.105.698,91	68,80%	4.105.698,91	
				59	1	3	50 VIVIENDAS CHAMICAL-TD 78	11.435,00	894,00	12.329,00	9.262,30	9.262,30	75,13%	9.262,30	
				59	1	4	50 VIVIENDAS CHAMICAL-TD 78	10.638.143,00	2.728.117,00	13.366.260,00	12.409.878,04	12.409.878,04	92,84%	12.409.878,04	
				60	1	3	29 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA NONOGASTA-TD 80	1.769.275,00	527.487,00	2.296.762,00	2.296.761,95	2.296.761,95	100,00%	1.568.989,67	
				60	1	4	29 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA NONOGASTA-TD 80	4.615.133,00	1.737.407,00	6.352.540,00	5.339.157,50	5.339.157,50	84,05%	5.339.157,50	
				61	1	3	36 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA LOS ROBLES-TD 81	3.141.251,00	598.735,00	3.739.986,00	3.739.985,23	3.739.985,23	100,00%	3.739.985,23	
				61	1	4	36 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA LOS ROBLES-TD 81	5.970.149,00	4.459.304,00	10.429.453,00	9.867.758,45	9.867.758,45	94,61%	9.867.758,45	
				62	1	4	52 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER-LA RIOJA-ZONA SUR-TD 82	7.669.003,00	2.885.187,00	10.554.190,00	9.590.212,80	9.590.212,80	90,87%	9.590.212,80	
				63	1	4	52 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER-LA RIOJA-ZONA SUR-TD 83	7.482.771,00	1.104.118,00	8.586.889,00	6.007.400,64	6.007.400,64	69,96%	6.007.400,64	
				64	1	4	52 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER-LA RIOJA-ZONA SUR-TD 84	5.404.431,00	2.847.412,00	8.251.843,00	4.400.655,48	4.400.655,48	53,33%	4.400.655,48	
				65	1	3	40 VIV. PERSONAL DE AGUAS RIOJANAS-B° CIUDAD NUEVA-ZONA SUR-TD 85	11.671,00	188.587,00	200.258,00	143.299,27	143.299,27	71,56%	143.299,27	
				65	1	4	40 VIV. PERSONAL DE AGUAS RIOJANAS-B° CIUDAD NUEVA-ZONA SUR-TD 85	117.295,00	1.954.015,00	2.071.310,00	1.558.396,36	1.558.396,36	75,24%	1.558.396,36	
				66	1	3	60 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA LOS ALTOS DE CHILECITO-TD 86	1.885.482,00	391.424,00	2.276.906,00	1.815.204,61	1.815.204,61	79,72%	1.815.204,61	
				66	1	4	60 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA LOS ALTOS DE CHILECITO-TD 86	7.587.958,00	3.304.417,00	10.892.375,00	9.737.175,90	9.737.175,90	89,39%	9.737.175,90	

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA N° 701: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16	2						<b>PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS-VIVIENDAS NUEVAS</b>	<b>95.520.615,00</b>	<b>39.271.681,00</b>	<b>134.792.296,00</b>	<b>118.102.604,37</b>	<b>118.102.604,37</b>	<b>87,62%</b>	<b>108.682.585,13</b>	<b>16.689.691,63</b>
16	2	1					<b>VIVIENDAS SOCIALES</b>	<b>76.888.110,00</b>	<b>57.903.186,00</b>	<b>134.791.296,00</b>	<b>118.102.604,37</b>	<b>118.102.604,37</b>	<b>87,62%</b>	<b>108.682.585,13</b>	<b>16.688.691,63</b>
		1	0	51	1	3	52 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER-LA RIOJA-ZONA SUR-TD 82	0,00	12.228.728,00	12.228.728,00	12.228.727,78	12.228.727,78	100,00%	12.228.727,78	
				51	1	4	52 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER-LA RIOJA-ZONA SUR-TD 83	14.266.848,00	17.074.963,00	31.341.811,00	31.341.810,88	31.341.810,88	100,00%	31.341.810,88	
				52	1	4	52 VIVIENDAS BARRIO PRESIDENTE KIRCHNER-LA RIOJA-ZONA SUR-TD 84	1.788.663,00	-1.787.663,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				53	1	3	40 VIV. PERSONAL DE AGUAS RIOJANAS-B° CIUDAD NUEVA-ZONA SUR-TD 85	0,00	10.968.110,00	10.968.110,00	10.968.109,62	10.968.109,62	100,00%	10.968.109,62	
				53	1	4	40 VIV. PERSONAL DE AGUAS RIOJANAS-B° CIUDAD NUEVA-ZONA SUR-TD 85	12.796.127,00	3.838.839,00	16.634.966,00	13.555.544,79	13.555.544,79	81,49%	7.906.413,55	
				54	1	3	60 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA LOS ALTOS DE CHILECITO-TD 86	7.499,00	10.996.847,00	11.004.346,00	11.004.344,25	11.004.344,25	100,00%	11.004.344,25	
				54	1	4	60 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA LOS ALTOS DE CHILECITO-TD 86	12.813.446,00	3.844.058,00	16.657.504,00	10.082.727,59	10.082.727,59	60,53%	6.311.839,59	
				55	1	4	47 VIVIENDAS CHAMICAL-MZ.79-86-88-TD 110	1.454.738,00	-1.453.738,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				56	1	4	41 VIVIENDAS CHAMICAL-MZ. 82-83-TD 109	1.830.314,00	-1.829.314,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				57	1	3	40 VIV. B° PRESIDENTE KIRCHNER-MZ.1383-1384- LA RIOJA-ZONA SUR-TD 87	0,00	10.458.299,00	10.458.299,00	10.458.298,95	10.458.298,95	100,00%	10.458.298,95	
				57	1	4	40 VIV. B° PRESIDENTE KIRCHNER-MZ.1377-1376- LA RIOJA-ZONA SUR-TD 88	12.201.348,00	3.072.264,00	15.273.612,00	9.458.362,46	9.458.362,46	61,93%	9.458.362,46	
				58	1	4	40 VIVIENDAS B° PTE KIRCHNER-MZ.1377-1376- LA RIOJA-ZONA SUR-TD 88	1.828.388,00	-1.827.388,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				59	1	4	32 VIVIENDAS B° PTE KIRCHNER-MZ.1367-1368- LA RIOJA-ZONA SUR-TD 89	1.607.939,00	-1.606.939,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				60	1	4	40 VIVIENDAS B° PTE KIRCHNER-MZ.1359-1360- LA RIOJA-ZONA SUR-TD 90	1.485.035,00	-1.484.035,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				61	1	4	40 VIVIENDAS B° PTE KIRCHNER-MZ.1350-1351- LA RIOJA-ZONA SUR-TD 91	1.354.243,00	-1.353.243,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				62	1	3	42 VIVIENDAS B° PTE KIRCHNER-MZ.1341-1342- LA RIOJA-ZONA SUR-TD 92	321.439,00	-320.439,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				62	1	4	37 VIVIENDAS B° PTE KIRCHNER-MZ.1330-1331- LA RIOJA-ZONA SUR-TD 93	2.396.293,00	-2.395.293,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				63	1	2	34 VIVIENDAS B° PTE KIRCHNER-MZ.1332-1340- LA RIOJA-ZONA SUR-TD 94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				63	1	3	31 VIVIENDAS B° PTE KIRCHNER-MZ.1333-1339- LA RIOJA-ZONA SUR-TD 95	1.369.029,00	8.662.827,00	10.031.856,00	9.004.678,05	9.004.678,05	89,76%	9.004.678,05	
				63	1	4	54 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA CHEPES-MZ. J-K-TD 96	9.361.761,00	-9.183.697,00	178.064,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				64	1	4	54 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA CHEPES-MZ. J-K-TD 96	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				65	1	4	30 VIVIENDAS VINCHINA-TD 97	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				66	1	4	30 VIVIENDAS VINCHINA-TD 97	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				67	1	4	40 VIV.ZONA SUR-MZ 1518-1523-LA RIOJA-ETAPA XI-TD-TD 98	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				68	1	4	56 VIV.ZONA SUR-MZ 1517-1524-1525-LA RIOJA-TD 99	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	2	2					<b>URBANIZACION DE ASENTAMIENTOS</b>	<b>4.821.027,00</b>	<b>-4.821.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2	0	51	1	4	74 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA-BARRIO VIRGEN DESATANUDOS	4.821.027,00	-4.821.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	2	3					<b>APP-CONJUNTOS URBANOS INTEGRADOS</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>-4.249.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
		3	0	51	1	4	215 VIVIENDAS BARRIO JARDIN NORTE	4.250.000,00	-4.249.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	2	4					<b>APP-ENTIDADES INTERMEDIAS</b>	<b>9.561.478,00</b>	<b>-9.561.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4	0	51	1	4	40 VIVIENDAS BARRIO ALTOS DEL SOL	9.561.478,00	-9.561.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 701: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16	4						<b>FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HABITAT</b>	<b>64.518.485,00</b>	<b>-4.600.224,00</b>	<b>59.918.261,00</b>	<b>37.166.513,50</b>	<b>37.166.513,50</b>	<b>62,03%</b>	<b>35.362.170,51</b>	<b>22.751.747,50</b>
16	4	1					<b>PROG. FEDERAL DE VIV. Y MEJOR. DEL HABITAT DE PUEB. ORIG. Y RURALES</b>	<b>25.866.923,00</b>	<b>-6.848.875,00</b>	<b>19.018.048,00</b>	<b>14.401.625,86</b>	<b>14.401.625,86</b>	<b>75,73%</b>	<b>14.401.625,86</b>	<b>4.616.422,14</b>
				53	1	3	PUEBLOS ORIGINARIOS 3-10 VIV RURALES DPTO ANGEL V. PEÑALOZA	1.316.153,00	-1.155.749,00	160.404,00	160.403,23	160.403,23	100,00%	160.403,23	
				1	4		PUEBLOS ORIGINARIOS 3-10 VIV RURALES DPTO ANGEL V. PEÑALOZA	448.065,00	152.768,00	600.833,00	207.374,38	207.374,38	34,51%	207.374,38	
				54	1	3	PUEBLOS ORIGINARIOS 4-10 VIV. RUR DPTO SAN MARTIN	612.893,00	0,00	612.893,00	612.892,97	612.892,97	100,00%	612.892,97	
				1	4		PUEBLOS ORIGINARIOS 4-10 VIV RURALES SAN MARTIN(AGUA DE ABAJO	216.351,00	0,00	216.351,00	216.350,87	216.350,87	100,00%	216.350,87	
				55	1	3	PUEBLOS ORIGINARIOS 5-10 VIVIENDAS TALAMUYUNA	506.599,00	1,00	506.600,00	506.599,46	506.599,46	100,00%	506.599,46	
				1	4		PUEBLOS ORIGINARIOS 5-10 VIVIENDAS TALAMUYUNA	600.832,00	1,00	600.833,00	600.832,46	600.832,46	100,00%	600.832,46	
				56	1	3	PUEBLOS ORIGINARIOS 6-10 VIV RURALES DPTO ROSARIO VERA PEÑALOZA	1.056.861,00	0,00	1.056.861,00	495.238,96	495.238,96	46,86%	495.238,96	
				1	4		PUEBLOS ORIGINARIOS 6-10 VIV RURALES DPTO ROSARIO VERA PEÑALOZA	600.832,00	0,00	600.832,00	281.546,49	281.546,49	46,86%	281.546,49	
				58	1	3	PUEBLOS ORIGINARIOS 8-10 VIVIENDAS RURALES VINCHINA-JAGUE	1.470.147,00	-1.470.145,00	2,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				1	4		PUEBLOS ORIGINARIOS 8-10 VIVIENDAS RURALES VINCHINA-JAGUE	3.144.178,00	0,00	3.144.178,00	1.000.350,00	1.000.350,00	31,82%	1.000.350,00	
				59	1	2	PUEBLOS ORIGINARIOS 9-10 VIVIENDAS RURALES EL ZAPALLAR-AICUÑA	0,00	2.702.722,00	2.702.722,00	1.821.084,65	1.821.084,65	67,38%	1.821.084,65	
				1	3		PUEBLOS ORIGINARIOS 9-10 VIVIENDAS RURALES EL ZAPALLAR-AICUÑA	1.271.136,00	-1.271.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				1	4		PUEBLOS ORIGINARIOS 9-10 VIVIENDAS RURALES EL ZAPALLAR-AICUÑA	5.454.477,00	-5.454.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				60	1	3	PUEBLOS ORIGINARIOS 10-20 VIV RURALES BAÑADO DE LOS PANTANOS	2.038.811,00	-253.969,00	1.784.842,00	1.784.841,86	1.784.841,86	100,00%	1.784.841,86	
				1	4		PUEBLOS ORIGINARIOS 10-20 VIV RURALES BAÑADO DE LOS PANTANOS	3.956.623,00	1,00	3.956.624,00	3.956.623,30	3.956.623,30	100,00%	3.956.623,30	
				61	1	3	PUEBLOS ORIGINARIOS 11-10 VIV. RURALES SAN BLAS DE LOS SAUCES	755.236,00	-98.892,00	656.344,00	656.343,28	656.343,28	100,00%	656.343,28	
				1	4		PUEBLOS ORIGINARIOS 11-10 VIVIENDAS RURALES SAN BLAS	2.417.729,00	0,00	2.417.729,00	2.101.143,95	2.101.143,95	86,91%	2.101.143,95	
16	4	22					<b>INTEGRACION SOCIAL COMUNITARIA -COOPERATIVA DE TRABAJO III</b>	<b>12.440.550,00</b>	<b>-6.011.207,00</b>	<b>6.429.343,00</b>	<b>3.459.049,49</b>	<b>3.459.049,49</b>	<b>53,80%</b>	<b>3.152.112,23</b>	<b>2.970.293,51</b>
				56	1	3	8 VIV CHEPES COOP DE TRABAJO UNION Y FUERZA LTDA-ADDENDA COOP. 6	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				57	1	3	8 VIVIENDAS CHEPES COOP DE TRABAJO ROSARIO VERA PEÑALOZA LTDA	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				60	1	2	8 VIV MALANZAN COOP. DE TRABAJO MALANZAN CONSTRUYE LTDA.	745.796,00	487.793,00	1.233.589,00	1.233.588,16	1.233.588,16	100,00%	1.233.588,16	
				61	1	2	8 VIV. PORTEZUELO COOP. DE TRABAJO CONSTR. EL FUTURO LTDA.	874.754,00	0,00	874.754,00	874.753,65	874.753,65	100,00%	874.753,65	
				90	1	3	TERMINACION 30 VIVIENDAS POR COOPERATIVAS-CHAMICAL	2.500.000,00	-2.499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				91	1	2	TERMINACION 12 VIVIENDAS POR COOPERATIVAS-OLTA	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	912.246,57	912.246,57	56,31%	744.184,52	
				91	1	4	TERMINACION 12 VIVIENDAS POR COOPERATIVAS-OLTA	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	438.461,11	438.461,11	16,24%	299.585,90	
16	4	23					<b>PROGRAMA INTEG. SOCIO COMUNITARIA-COOP. DE TRABAJO IV</b>	<b>26.211.012,00</b>	<b>8.259.858,00</b>	<b>34.470.870,00</b>	<b>19.305.838,15</b>	<b>19.305.838,15</b>	<b>56,01%</b>	<b>17.808.432,42</b>	<b>15.165.031,85</b>
				51	1	4	COOP. 42-8 VIV. MILAGRO-COOPERATIVA DE TRABAJO LOS AMIGOS LTDA.	1.393.055,00	900.763,00	2.293.818,00	2.293.817,19	2.293.817,19	100,00%	2.293.817,19	
				52	1	4	COOP. 43-8 VIV. MILAGRO-COOP. DE TRABAJO BALDE DE MILAGRO LTDA.	947.935,00	289.777,00	1.237.712,00	1.237.711,57	1.237.711,57	100,00%	1.237.711,57	
				53	1	4	COOPERATIVA 44-8 VIV MILAGRO-COOP DE TRABAJO MANOS A LA OBRA	960.632,00	277.080,00	1.237.712,00	1.237.711,56	1.237.711,56	100,00%	1.237.711,56	
				54	1	4	COOPERATIVA 45-8 VIV. MILAGRO-COOP. DE TRABAJO MILAGRO LTDA.	947.935,00	289.777,00	1.237.712,00	1.237.711,56	1.237.711,56	100,00%	1.237.711,56	
				55	1	4	COOPERATIVA 46-8 VIV. MILAGRO-COOP. DE TRABAJO LA QUINTA LTDA	1.372.046,00	921.772,00	2.293.818,00	2.293.817,19	2.293.817,19	100,00%	921.771,35	
				56	1	4	COOPERATIVA 47-12 VIVIENDAS CAPITAL-COOP DE TRABAJO R V PEÑALOZA	1.820.443,00	3.337.322,00	5.157.765,00	2.239.814,60	2.239.814,60	43,43%	2.239.814,60	
				57	1	4	COOPERATIVA 48-12 VIVIENDAS CAPITAL-COOP DE TRABAJO JUAN D PERON	1.551.300,00	3.204.545,00	4.755.845,00	1.900.237,69	1.900.237,69	39,96%	1.900.237,69	
				58	1	4	COOPERATIVA 49-8 VIV. ULAPES-COOP. DE TRABAJO SAN MARTIN	2.336.896,00	306.033,00	2.642.929,00	1.081.304,43	1.081.304,43	40,91%	1.081.304,43	
				59	1	4	COOPERATIVA 50-8 VIVIENDAS ULAPES-COOP. DE TRABAJO ULAPES	2.171.726,00	610.503,00	2.782.229,00	1.398.526,42	1.398.526,42	50,27%	1.398.526,42	

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 701: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
							60 1 3 COOP. 51-8 VIV PUNTA DE LOS LLANOS-COOP DE TRAB. PUNTA DE LOS LLANOS	1.070.000,00	-457.599,00	612.401,00	612.400,24	612.400,24	100,00%	612.400,24	
							60 1 4 COOP. 51-8 VIV PUNTA DE LOS LLANOS-COOP DE TRAB. PUNTA DE LOS LLANOS	630.600,00	0,00	630.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							61 1 3 COOP. 52-8 VIV. TAMA-COOPERATIVA DE TRABAJO PUNTA DE LOS LLANOS	1.070.000,00	-770.000,00	300.000,00	125.359,89	125.359,89	41,79%	0,00	
							61 1 4 COOPÉRATIVA 52-8 VIV. TAMA-COOP. DE TRABAJO PUNTA DE LOS LLANOS	630.600,00	0,00	630.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							62 1 3 COOPERATIVA 53-8 VIV. TAMA-COOP. DE TRABAJO CONTRA-FUTURO	1.181.156,00	-881.156,00	300.000,00	162.239,87	162.239,87	54,08%	162.239,87	
							62 1 4 COOPERATIVA 53-8 VIV. TAMA-COOP. DE TRABAJO CONTRA-FUTURO	1.261.200,00	-599.000,00	662.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							65 1 2 COOPERATIVA DE TRABAJO AMANECER LTD - 24 VIVIENDAS CAPITAL	0,00	230.041,00	230.041,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							92 1 2 COOP. 83-8 VIV. PATQUIA-COOP DE TRAB. PATQUIA EN ACCION LIMITADA	425.446,00	0,00	425.446,00	189.365,39	189.365,39	44,51%	189.365,39	
							92 1 4 COOP. 83-8 VIV. PATQUIA-COOP DE TRAB. PATQUIA EN ACCION LIMITADA	3.040.143,00	0,00	3.040.143,00	1.353.161,55	1.353.161,55	44,51%	1.353.161,55	
							93 1 2 COOP. 84- 8 VIV PATQUIA-COOP DE TRAB. TRABAJANDO POR PATQUIA LIM.	417.136,00	0,00	417.136,00	238.486,83	238.486,83	57,17%	238.486,83	
							93 1 4 COOP. 84- 8 VIV PATQUIA-COOPDE TRAB. TRAB. POR PATQUIA LIMITADA	2.980.763,00	0,00	2.980.763,00	1.704.172,17	1.704.172,17	57,17%	1.704.172,17	
							94 1 4 COOPERATIVA 86-8 VIVIENDAS CHEPES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							95 1 4 COOPERATIVA 87-8 VIVIENDAS CHEPES	1.000,00	600.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	5	24					<b>URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS</b>	<b>20.643.059,00</b>	<b>3.960.137,00</b>	<b>24.603.196,00</b>	<b>19.688.094,52</b>	<b>19.688.094,52</b>	<b>80,02%</b>	<b>19.688.094,52</b>	<b>4.915.101,48</b>
							57 1 3 46 VIVIENDAS E INFR. Y OBRAS COMPL. -Bº 29 JULIO-2 DA ETAPA	0,00	404.716,00	404.716,00	222.046,97	222.046,97	54,86%	222.046,97	
							57 1 4 47 VIVIENDAS E INFR. Y OBRAS COMPL -Bº 29 JULIO-2 DA ETAPA	20.643.059,00	3.555.421,00	24.198.480,00	19.466.047,55	19.466.047,55	80,44%	19.466.047,55	
16	6							<b>48.585.288,00</b>	<b>20.050.980,00</b>	<b>68.636.268,00</b>	<b>61.610.750,08</b>	<b>61.610.750,08</b>	<b>89,76%</b>	<b>50.296.949,33</b>	<b>7.025.517,92</b>
16	6	2					<b>CONSTRUCCION DE VIVIENDAS-PLAN FONAVI</b>	<b>18.569.304,00</b>	<b>362.314,00</b>	<b>18.931.618,00</b>	<b>17.450.477,23</b>	<b>17.450.477,23</b>	<b>92,18%</b>	<b>17.450.477,23</b>	<b>1.481.140,77</b>
							52 1 2 7 VIVIENDAS SOCIALES EN LOTES PROPIOS-CAPITAL	0,00	670.689,00	670.689,00	635.107,90	635.107,90	94,69%	635.107,90	
							53 1 3 15 VIVIENDAS SOCIALES EN LOTES PROPIOS	1.846.967,00	0,00	1.846.967,00	1.659.143,95	1.659.143,95	89,83%	1.659.143,95	
							54 1 3 4 VIVIENDAS SOCIALES EN LOTES PROPIOS	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							56 1 3 6 VIVIENDAS SOCIALES EN LOTES PROPIOS -Bº 4 JUNIO	628.667,00	-628.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							57 1 3 20 VIVIENDAS VILLA CASTELLI-EX TD 40	242.168,00	1.423.794,00	1.665.962,00	1.665.960,35	1.665.960,35	100,00%	1.665.960,35	
							58 1 2 LOTE PROPIO 1-5 VIVIENDAS DISPERSAS	2.101.949,00	-1.748.271,00	353.678,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							59 1 2 LOTE PROPIO 2-5 VIVIENDAS DISPERSAS	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							60 1 2 LOTE PROPIO 3-5 VIVIENDAS DISPERSAS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							61 1 2 LOTE PROPIO 4-5 VIVIENDAS DISPERSAS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							62 1 3 TERM. 4 VIV. SOCIALES-LOTE 10 AL 13-Bº SAGRADO CORAZON DE JESUS	758.295,00	-19.577,00	738.718,00	738.717,36	738.717,36	100,00%	738.717,36	
							63 1 3 TERM. 4 VIV. SOCIALES-LOTE 14 AL 17-Bº SAGRADO CORAZON DE JESUS	737.636,00	-20.448,00	717.188,00	717.186,60	717.186,60	100,00%	717.186,60	
							64 1 3 CONSTRUCCION DE 15 MODULOS HABITACIONALES BASICOS	4.375.622,00	1.104.654,00	5.480.276,00	5.480.275,53	5.480.275,53	100,00%	5.480.275,53	
							66 1 3 4 MODULOS HABITACIONALES BASICOS-CAPITAL	1.564.000,00	22.104,00	1.586.104,00	1.586.103,24	1.586.103,24	100,00%	1.586.103,24	
							67 1 3 4 MODULOS HABITACIONALES BASICOS-ULAPES	1.564.000,00	863.058,00	2.427.058,00	2.427.057,95	2.427.057,95	100,00%	2.427.057,95	
							68 1 3 10 MODULOS HABITACIONALES MALANZAN Y PORTEZUELO	1.250.000,00	-1.114.207,00	135.793,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							69 1 2 6 MODULOS HABITACIONALES CAPITAL	1.300.000,00	-629.000,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							70 1 2 6 MODULOS HABITACIONALES CAPITAL-MHB 5	0,00	1.365.185,00	1.365.185,00	1.291.548,29	1.291.548,29	94,61%	1.291.548,29	
							71 1 2 6 MODULOS HABITACIONALES CAPITAL-MHB 6	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00	1.249.376,06	1.249.376,06	98,14%	1.249.376,06	

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 701: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJERCICIO 2017

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16	6	3					<b>PROGRAMA PROVINCIAL DE VIVIENDAS "HOGAR RIOJANO"</b>	<b>30.015.984,00</b>	<b>19.688.666,00</b>	<b>49.704.650,00</b>	<b>44.160.272,85</b>	<b>44.160.272,85</b>	<b>88,85%</b>	<b>32.846.472,10</b>	<b>5.544.377,15</b>
				51	1	3	15 VIV E INFRAESTRUCTURA SANAGASTA-DPTO SANAGASTA	6.660.162,00	0,00	6.660.162,00	5.876.833,35	5.876.833,35	88,24%	4.538.009,13	
				52	1	3	20 VIVIENDAS AIMOGASTA-DEPARTAMENTO ARAUCO	6.395.822,00	1.024.973,00	7.420.795,00	7.420.794,19	7.420.794,19	100,00%	6.601.929,80	
				53	1	3	6 VIVIENDAS ULAPES - DEPARTAMENTO SAN MARTIN	1.920.000,00	1.716.513,00	3.636.513,00	3.636.512,38	3.636.512,38	100,00%	2.603.058,26	
				54	1	3	15 VIVIENDAS GUANDACOL Y VILLA UNION-DEPARTAMENTO FELIPE VARELA	4.800.000,00	-4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				55	1	3	12 VIVIENDAS OLTA-DEPARTAMENTO GENERAL BELGRANO	3.840.000,00	-3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				56	1	3	10 VIVIENDAS -DEPARTAMENTO CASTRO BARROS	3.200.000,00	-3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				57	1	3	10 VIVIENDAS -DEPARTAMENTO SAN BLAS DE LOS SAUCES	3.200.000,00	-3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				58	1	3	15 VIVIENDAS -MALANZAN-DEPARTAMENTO JUAN FACUNDO QUIROGA	0,00	9.029.311,00	9.029.311,00	5.707.733,99	5.707.733,99	63,21%	5.707.733,99	
				59	1	2	10 MODULOS HABITACIONALES DE EMERGENCIA-VILLA CASTELLI-PPV9	0,00	63.985,00	63.985,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				60	1	2	3 VIVIENDAS BARRIO SANTA ROSA II-DEPARTAMENTO CAPITAL-PPV07	0,00	2.804.035,00	2.804.035,00	2.804.034,29	2.804.034,29	100,00%	2.685.891,39	
				61	1	2	13 VIVIENDAS LOS ALTOS CHILECITO-PPV08	0,00	1.074.990,00	1.074.990,00	1.074.990,00	1.074.990,00	100,00%	0,00	
				62	1	2	13 VIVIENDAS LOS ALTOS CHILECITO-PPV09	0,00	1.260.053,00	1.260.053,00	1.260.052,78	1.260.052,78	100,00%	0,00	
				63	1	3	13 VIVIENDAS LOS ALTOS CHILECITO-PPV10	0,00	1.366.990,00	1.366.990,00	1.366.989,88	1.366.989,88	100,00%	1.366.989,88	
				64	1	3	13 VIVIENDAS LOS ALTOS CHILECITO-PPV11	0,00	1.375.478,00	1.375.478,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				66	1	3	PPV 13-10 VIV MZNA 1531 (LOTES 1 AL 5-16 AL 20) Bº LAS TALAS-ZONA SUR-LA RIOJA	0,00	1.096.322,00	1.096.322,00	1.096.321,74	1.096.321,74	100,00%	1.096.321,74	
				67	1	3	PPV 14-10 VIV. MZNA 1531 (LOTES 6 AL 15) Bº LAS TALAS-ZONA SUR-LA RIOJA	0,00	1.061.374,00	1.061.374,00	1.061.373,97	1.061.373,97	100,00%	1.061.373,97	
				68	1	3	PPV 15-10 VIV. MZNA 1538 (LOTES 6 AL 15) Bº LAS TALAS-ZONA SUR-LA RIOJA	0,00	1.091.121,00	1.091.121,00	1.091.120,05	1.091.120,05	100,00%	0,00	
				69	1	3	PPV 16-10 VIV MZNA 1538 (LOTES 1 AL 5-16 AL 20) Bº LAS TALAS-ZONA SUR-LA RIOJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				70	1	3	PPV 17-10 VIV MZNA 1515 (LOTES 1 AL 5-16 AL 20) Bº LAS TALAS-ZONA SUR-LA RIOJA	0,00	1.092.055,00	1.092.055,00	1.092.054,75	1.092.054,75	100,00%	0,00	
				71	1	3	PPV 18-10 VIV MZNA 1515 (LOTES 6 AL 15) Bº LAS TALAS-ZONA SUR-LA RIOJA	0,00	1.093.299,00	1.093.299,00	1.093.298,43	1.093.298,43	100,00%	1.093.298,43	
				72	1	3	PPV 19-10 VIV MZNA 1526 (LOTES 6 AL 15) Bº LAS TALAS-ZONA SUR-LA RIOJA	0,00	1.063.524,00	1.063.524,00	1.063.523,10	1.063.523,10	100,00%	1.063.523,10	
				73	1	2	PPV 20-10 VIV MZNA 1526 (LOTES 1 AL 5-16 AL 20) Bº LAS TALAS-ZONA SUR-LA RIOJA	0,00	1.095.797,00	1.095.797,00	1.095.796,21	1.095.796,21	100,00%	1.095.796,21	
				73	1	3	PPV 20-10 VIV MZNA 1526 (LOTES 1 AL 5-16 AL 20) Bº LAS TALAS-ZONA SUR-LA RIOJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				74	1	2	PPV 21-16 VIVIENDAS MZNA 1539 BARRIO LAS TALAS-ZONA SUR-LA RIOJA	0,00	1.742.352,00	1.742.352,00	1.742.351,94	1.742.351,94	100,00%	0,00	
				75	1	2	PPV 22-16 VIVIENDAS MZNA 1530 BARRIO LAS TALAS-ZONA SUR-LA RIOJA	0,00	1.740.455,00	1.740.455,00	1.740.454,10	1.740.454,10	100,00%	1.740.454,10	
				76	1	2	PPV 23-16 VIVIENDAS MZNA 1525 BARRIO LAS TALAS-ZONA SUR-LA RIOJA	0,00	1.743.946,00	1.743.946,00	1.743.945,60	1.743.945,60	100,00%	0,00	
				77	1	2	PPV 24-10 VIVIENDAS MZNA 1524 (LOTES 6 AL 15) BARRIO LAS TALAS-ZONA SUR-LA RIOJA	0,00	1.098.113,00	1.098.113,00	1.098.112,48	1.098.112,48	100,00%	1.098.112,48	
				78	1	2	PPV 25-10 VIV MZNA 1524 (LOTES 1 AL 5-16 AL 20) Bº LAS TALAS-ZONA SUR-LA RIOJA	0,00	1.093.980,00	1.093.980,00	1.093.979,62	1.093.979,62	100,00%	1.093.979,62	
16	8	26					<b>VIVIENDAS POR AUTOCONSTRUCCION</b>	<b>10.999.999,00</b>	<b>-3.254.307,00</b>	<b>7.745.692,00</b>	<b>5.265.717,30</b>	<b>5.265.717,30</b>	<b>67,98%</b>	<b>5.265.717,30</b>	<b>2.479.974,70</b>
				69	1	3	5 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION ASISTIDA EN LOTE PROPIO	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	786.981,30	786.981,30	78,70%	786.981,30	
				70	1	3	54 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION ASISTIDA -SAN EXPEDITO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				72	1	2	20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION ASISTIDA ZONA SUR-EPAM1	4.853.333,00	-374.597,00	4.478.736,00	4.478.736,00	4.478.736,00	100,00%	4.478.736,00	
				73	1	2	20 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION ASISTIDA ZONA SUR-EPAM2	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				74	1	2	26 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION ASISTIDA CHILECITO	2.426.666,00	-1.155.583,00	1.271.083,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				75	1	2	6 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION LOTE PROPIO	1.620.000,00	-1.224.127,00	395.873,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				76	1	2	6 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION LOTE PROPIO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 701: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
17							<b>MEJOR HABITAT E INFRAESTRUCTURA-MEJOR VIVIR</b>	<b>37.455.273,00</b>	<b>3.295.421,00</b>	<b>40.750.694,00</b>	<b>28.289.422,20</b>	<b>28.289.422,20</b>	<b>69,42%</b>	<b>28.100.246,02</b>	<b>12.461.271,80</b>
17	2						<b>PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS - MEJORAMIENTO HABITACIONALES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
		6	0	51	1	4	10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES EN LA RIOJA DPTO CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0	52	1	4	10 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES EN LA RIOJA DPTO CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
17	3						<b>MEJORAMIENTO HABITAT E INFRAESTRUCTURA SOCIAL -MEJOR VIVIR</b>	<b>8.976.540,00</b>	<b>1.109.318,00</b>	<b>10.085.858,00</b>	<b>6.545.580,09</b>	<b>6.545.580,09</b>	<b>64,90%</b>	<b>6.545.580,09</b>	<b>3.540.277,91</b>
17	3	6	0	57	1	2	MEJORAMIENTO 78-50 MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO GENERAL BELGRANO	2.304.141,00	0,00	2.304.141,00	372.967,87	372.967,87	16,19%	372.967,87	0,00
			0		1	4	MEJORAMIENTO 78-50 MEJORAMIENTO DEPARTAMENTO GENERAL BELGRANO	687.199,00	0,00	687.199,00	111.235,78	111.235,78	16,19%	111.235,78	0,00
			0	70	1	4	MEJORAMIENTO 91-40 MEJORAMIENTOS DEPARTAMENTO VINCHINA	0,00	230.378,00	230.378,00	230.377,46	230.377,46	100,00%	230.377,46	0,00
			0	84	1	4	MEJORAMIENTO 105-46 MEJORAMIENTO BARRIO YACAMPIS -CAPITAL	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0	85	1	4	MEJORAMIENTO 106-83 MEJORAMIENTO BARRIO YACAMPIS -CAPITAL	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0	86	1	4	MEJORAMIENTO 107-100 MEJORAMIENTO BARRIO YACAMPIS -CAPITAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0	87	1	4	MEJORAMIENTO 108-100 MEJORAMIENTO BARRIO YACAMPI -CAPITAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0	78	1	3	40 MEJ. S POR COOP- COOPERATIVA PUERTA DEL SOL-ARAUCO	0,00	1.066.281,00	1.066.281,00	1.033.140,08	1.033.140,08	96,89%	1.033.140,08	0,00
			0	78	1	4	41 MEJORAMIENTOS POR COOP- COOP PUERTA DEL SOL-ARAUCO	3.985.200,00	812.659,00	4.797.859,00	4.797.858,90	4.797.858,90	100,00%	4.797.858,90	0,00
17	6						<b>MEJORAMIENTO HABITACIONAL-PLAN FONAVI</b>	<b>23.487.838,00</b>	<b>-319.610,00</b>	<b>23.168.228,00</b>	<b>16.799.805,16</b>	<b>16.799.805,16</b>	<b>72,51%</b>	<b>16.610.628,98</b>	<b>6.368.422,84</b>
17	6	2	0	53	1	2	REFACCION VIVIENDA DEL DEPARTAMENTO EJECUCION	2.000.000,00	-1.983.000,00	17.000,00	14.965,00	14.965,00	88,03%	14.965,00	0,00
			0	54	1	2	EJEC DEL SALON Y REF VARIAS -CLUB EMPLEADOS DE VIVIENDA -CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0	55	1	2	REFACCIONES VARIAS EDIFICIO APVYU	3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0	75	1	2	TERMINACION 10 VIVIENDAS SANTA VERA CRUZ	2.100.000,00	-1.480.483,00	619.517,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0	76	1	2	TERMINACION VIVIENDAS ESTACION MAZAN	1.600.000,00	458.503,00	2.058.503,00	2.058.502,68	2.058.502,68	100,00%	2.058.502,68	0,00
			0	77	1	3	TERMINACION VIVIENDAS Bº MADRES SOLTERAS NONOGASTA-CHILECITO	8.000.000,00	2.564.968,00	10.564.968,00	10.564.967,20	10.564.967,20	100,00%	10.564.967,20	0,00
			0	78	1	3	REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR TORNADO BºFRANCISCO I	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0	79	1	3	REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR TORNADO BºMIS MONTAÑAS	132.000,00	308.171,00	440.171,00	440.170,36	440.170,36	100,00%	440.170,36	0,00
			0	80	1	2	REPARACION DE CUBIERTAS -16 VIVIENDAS PATQUIA	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0	81	1	2	REFACCION 8 VIV DE EMERG. Bº 112 VIV MADRES SOLTERAS NONOGASTA-CHIL	0,00	1.553.438,00	1.553.438,00	1.483.229,06	1.483.229,06	95,48%	1.483.229,06	0,00
			0	51	1	2	8 SOLUCIONES HABITACIONALES-DEPARTAMENTO CAPITAL	671.884,00	1.122.152,00	1.794.036,00	1.794.035,61	1.794.035,61	100,00%	1.604.859,43	0,00
			0	52	1	3	SH 2-5 SOLUCIONES HABITACIONALES- CAPITAL	1.033.954,00	-103.359,00	930.595,00	443.935,25	443.935,25	47,70%	443.935,25	0,00
			0	53	1	2	10 SOLUCIONES HABITACIONALES GUANDACOL	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0	54	1	2	10 SOLUCIONES HABITACIONALES VILLA UNION	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0	55	1	2	6 SOLUCIONES HABITACIONALES Bº4 DE JUNIO	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0	56	1	2	10 SOLUCIONES HACITACIONALES ZONA ESTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0	57	1	2	10 SOLUCIONES HABITACIONALES ZONA OESTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0	58	1	2	10 SOLUCIONES HABITACIONALES ZONA NORTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			0	59	1	2	10 SOLUCIONES HABITACIONALES ZONA SUR	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
17	8						<b>MEJORAMIENTO HABITACIONAL-EMERGENCIA LOCAL</b>	<b>4.988.895,00</b>	<b>2.505.713,00</b>	<b>7.494.608,00</b>	<b>4.944.036,95</b>	<b>4.944.036,95</b>	<b>65,97%</b>	<b>4.944.036,95</b>	<b>2.550.571,05</b>
17	8	10	0	51	1	2	EMERGENCIA 1-80 ASISTENCIA A FAMILIAS EN EMERGENCIAS	500.000,00	850.130,00	1.350.130,00	1.350.129,78	1.350.129,78	100,00%	1.350.129,78	0,00
			0	52	1	2	AMPLIACION DE MODULO HABITACIONAL SR. SANCHEZ RODOLFO GUILLERMO	488.895,00	155.583,00	644.478,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			1	0	1	2	ASISTENCIA HABITACIONAL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.805.273,32	1.805.273,32	60,18%	1.805.273,32	0,00
			0	51	1	2	SOLUCIONES HABITACIONALES A FLIAS DPTO CAPITAL	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.788.633,85	1.788.633,85	71,55%	1.788.633,85	0,00



EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 701: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
18							<b>CONDUCCION Y COORDINACION</b>	<b>114.364.244,00</b>	<b>15.130.162,00</b>	<b>129.494.406,00</b>	<b>106.495.591,64</b>	<b>106.495.591,64</b>	<b>82,24%</b>	<b>104.812.735,11</b>	<b>22.998.814,36</b>
18	1	12	0	63	1	4	ADICIONALES INFRAESTRUCTURA TECHO DIGNO III	0,00	39.258,00	39.258,00	39.257,79	39.257,79	100,00%	39.257,79	0,21
18	2						<b>DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>	<b>43.749.086,00</b>	<b>28.122.445,00</b>	<b>71.871.531,00</b>	<b>58.689.442,17</b>	<b>58.689.442,17</b>	<b>81,66%</b>	<b>58.689.442,17</b>	<b>13.182.088,83</b>
18	2	24	0	59	1	3	PROMEBA YACAMPIS - SEDE VECINAL Y PLAYON DEPORTIVO	0,00	60.597,00	60.597,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				59	1	4	PROMEBA YACAMPIS - SEDE VECINAL Y PLAYON DEPORTIVO	0,00	238.934,00	238.934,00	178.364,43	178.364,43	74,65%	178.364,43	0,00
				64	1	4	INTER URB Y NEXOS-B°LA CUMBRE, UNION Y FUERZA, SANTA MARIA EUFRASIA	12.665.829,00	14.449.371,00	27.115.200,00	22.121.585,84	22.121.585,84	81,58%	22.121.585,84	0,00
				66	1	4	PROMEBA YACAMPIS - BIBLIOTECA	4.808.950,00	0,00	4.808.950,00	3.519.488,34	3.519.488,34	73,19%	3.519.488,34	0,00
				67	1	4	PROMEBA YACAMPIS - SKATE PLAZA	4.078.149,00	777.114,00	4.855.263,00	3.970.897,67	3.970.897,67	81,79%	3.970.897,67	0,00
				68	1	4	RED PEATONAL Y ARBOLADO SECTOR I - PROMEBIA IV - 7 BARRIOS	18.194.158,00	7.998.999,00	26.193.157,00	24.168.260,19	24.168.260,19	92,27%	24.168.260,19	0,00
				69	1	4	RED PEATONAL Y EQ URBANO - PROMEBIA IV - SECTOR II B° SANTA MARIA EUFRASIA	1.000,00	2.997.430,00	2.998.430,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				70	1	4	INTERVENCION URBANA B°POMAN NORTE-CHILECITO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			1	0	1	4	PROMEBA-HONORARIOS PROF Y SOPORTE ADMTECNICO	4.000.000,00	1.600.000,00	5.600.000,00	4.730.845,70	4.730.845,70	84,48%	4.730.845,70	0,00
18	3						<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS-HABITAT</b>	<b>38.631.608,00</b>	<b>-22.839.388,00</b>	<b>15.792.220,00</b>	<b>14.097.452,12</b>	<b>14.097.452,12</b>	<b>89,27%</b>	<b>14.097.452,12</b>	<b>1.694.767,88</b>
18	3	24	0	50	1	3	RED PRIMARIA DE MEDIA TENSION SUBESTACION TRANSF, RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA OBRAS TD 48 Y TD 49 LA PUNTILLA-C	2.794.815,00	2.292.202,00	5.087.017,00	5.087.015,43	5.087.015,43	100,00%	5.087.015,43	0,00
				50	1	4	RED PRIMARIA DE MEDIA TENSION SUBESTACION TRANSF, RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA OBRAS TD 48 Y TD 49 LA PUNTILLA-C	7.836.793,00	1.173.644,00	9.010.437,00	9.010.436,69	9.010.436,69	100,00%	9.010.436,69	0,00
		25	0	50	1	2	INTERV URBANA - B° CIUDAD NUEVA ZONA SUR - ETAPA X, XI - HABITAT	10.000.000,00	-9.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				51	1	2	INTE URB - B° CIUDAD NUEVA ZONA SUR - SEDE VECINAL Y PLAYON DEPORTIVO	10.000.000,00	-9.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				52	1	2	INTERVENCION URBANA-BARRIO CIUDAD ESTE-ETAPA V Y XII-HABITAT	8.000.000,00	-7.305.234,00	694.766,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
18	6						<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS-PLAN FONAVI</b>	<b>31.983.550,00</b>	<b>9.807.847,00</b>	<b>41.791.397,00</b>	<b>33.669.439,56</b>	<b>33.669.439,56</b>	<b>80,57%</b>	<b>31.986.583,03</b>	<b>8.121.957,44</b>
18	6	16	0	51	1	2	REPARACIONES, INFRAESTRUCTURA OBRAS TECHO DIGNO	2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		25	0	58	1	3	COMPLE RED ELECTRICA BT Y ALUMBRADO PUBLICO PARA OBRAS TD 48 Y TD 49 LA PUNTILLA-C	656.102,00	-656.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				59	1	3	ENRIPIADO Y CORDON CUNETAS 63 VIVIENDAS TECHO DIGNO 49 LA PUNTILLA-C	1.697.437,00	-1.697.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				64	1	2	PDP 10/17-AMPLIACION RED COLECTORA CLOACAL Y RED DE AGUA POTABLE -	0,00	307.610,00	307.610,00	307.609,90	307.609,90	100,00%	307.609,90	0,00
				65	1	3	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION PARA 34 VIVIENDAS EN NONOGASTA	6.534.132,00	1.506.222,00	8.040.354,00	8.040.353,17	8.040.353,17	100,00%	8.040.353,17	0,00
				66	1	3	MOVIMIENTO DE SUELO Y NIVELACION DE LOTES OBRA TECHO DIGNO 86-60 VIVIENDAS EN LOS SARMIENTOS - DPTO CHILE	3.152.252,00	556.279,00	3.708.531,00	3.708.530,36	3.708.530,36	100,00%	3.708.530,36	0,00
				67	1	3	RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO TD 52-20 VIVIENDAS-VILLA MAZAN	366.155,00	156.923,00	523.078,00	523.077,31	523.077,31	100,00%	523.077,31	0,00
				68	1	3	MOVIMIENTO DE SUELO PARA 62 VIVIENDAS EN LOS SARMIENTOS - DPTO CHILE	1.900.192,00	814.367,00	2.714.559,00	2.714.558,52	2.714.558,52	100,00%	2.714.558,52	0,00
				69	1	2	REPARACION MURO DE CONTENCIÓN B° ALTA RIOJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				70	1	3	REPARACION MURO DE CONTENCIÓN B° ALTA RIOJA	3.206.332,00	1.415.007,00	4.621.339,00	4.621.191,29	4.621.191,29	100,00%	4.621.191,29	0,00
				70	1	2	RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO TD 36 Y 81 - DPTO SAN BLAS DE LOS RIOS	0,00	4.549.895,00	4.549.895,00	2.112.902,32	2.112.902,32	46,44%	2.112.902,32	0,00
				71	1	3	RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO TD 36 Y 81 - DPTO SAN BLAS DE LOS RIOS	1.994.485,00	555.410,00	2.549.895,00	2.436.991,72	2.436.991,72	95,57%	2.436.991,72	0,00
				71	1	3	RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO TD 71 Y 80 - NONOGASTA - DPTO CHILE	1.580.166,00	-183.560,00	1.396.606,00	1.307.185,29	1.307.185,29	93,60%	1.286.402,48	0,00
				72	1	3	INFRAESTRUCTURA PARA 52 VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION ZONA SUR - LA RIOJA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
				73	1	3	NEXO CLOACAL TD 32 - 27 VIVIENDAS - VILLA UNION - DPTO FELIPE VARELA	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 701: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
				74	1	3	NEXO RED DE AGUA POT.TD 70 - 30 VIVIENDAS - ANGUINAN - DPTO CHILECITO	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				75	1	2	RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO TD 61- 25 VIVIENDAS TAMA	0,00	2.522.845,00	2.522.845,00	1.466.683,52	1.466.683,52	0,00%	1.466.683,52	
				76	1	3	REPARACION DE BASE Y ENRIPIADO TD 54-55-56-60 - CAPITAL	0,00	2.604.532,00	2.604.532,00	2.604.531,29	2.604.531,29	100,00%	2.604.531,29	
				77	1	2	RED ELECTRICA Y ALUMB. PUBLICO TD 71 Y TD 80-NONOGASTA-CHILECITO	0,00	2.358.444,00	2.358.444,00	840.250,50	840.250,50	35,63%	670.841,06	
				78	1	2	RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO TD 32-27 VIVIENDAS -VILLA UNION	0,00	1.492.911,00	1.492.911,00	1.492.910,09	1.492.910,09	100,00%	1.492.910,09	
				79	1	2	EJECUCION DE 96 LOTES CON SERVICIOS EN ARAUCO	0,00	1.492.665,00	1.492.665,00	1.492.664,28	1.492.664,28	100,00%	0,00	
				80	1	2	RED DE AGUA Y CLOACA MZ 45 Y 46 BARRIO ALTOS DE CHILECITO	0,00	2.848.983,00	2.848.983,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		26	0	73	1	3	ELEC. PRIM., SEC.Y ALUM PUB.-OBRA RECONV. 11 -50 VIV. STA FLORENTINA	246.316,00	-187.166,00	59.150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				81	1	3	INFR Y URB PARA PROGRAMAS TECHO DIGNO EN ARAUCO - DPTO ARAUCO	3.159.957,00	-3.159.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				84	1	3	INFRAESTRUCTURA PARA 28 VIVIENDAS POR COOPERATIVAS EN AIMOGASTA	690.024,00	-690.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
21	0	1	1	0	1	2	ASISTENCIA CON MATERIALES	2.000.000,00	-1.698.980,00	301.020,00	176.783,90	176.783,90	58,73%	176.783,90	
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>588.881.298,00</b>	<b>112.822.875,00</b>	<b>701.704.173,00</b>	<b>580.435.755,13</b>	<b>580.435.755,13</b>	<b>82,72%</b>	<b>554.213.965,68</b>	<b>121.268.417,87</b>

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
					1	2	RECURSOS PROPIOS	71.600.000,00	-1.698.980,00	69.901.020,00	45.135.552,20	45.135.552,20	64,57%	37.176.757,03	24.765.467,80
					1	3	REC. CON AFEC. ESPECIFICA	131.733.600,00	50.250.878,00	181.984.478,00	168.983.174,60	168.983.174,60	92,86%	162.484.390,19	13.001.303,40
					1	4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	385.547.698,00	64.270.977,00	449.818.675,00	366.317.028,33	366.317.028,33	81,44%	354.552.818,46	83.501.646,67
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>588.881.298,00</b>	<b>112.822.875,00</b>	<b>701.704.173,00</b>	<b>580.435.755,13</b>	<b>580.435.755,13</b>	<b>82,72%</b>	<b>554.213.965,68</b>	<b>121.268.417,87</b>

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 702: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIALIDAD

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16	0	1					<b>CONSERVACION, AMPL. RED PCIAL DE CAMINOS-POR ADMINISTRACION- I-</b>	<b>166.203.625,00</b>	<b>45.217.568,00</b>	<b>211.421.193,00</b>	<b>171.657.163,04</b>	<b>171.506.555,50</b>	<b>81,12%</b>	<b>171.068.117,75</b>	<b>39.914.637,50</b>
16	0	1	1	0	1	1	CONSERVACION, AMPLIACION RED PROVINCIAL DE CAMINOS	49.843.600,00	35.250.000,00	85.093.600,00	78.720.043,31	78.580.043,31	92,35%	78.465.669,31	
				0	1	2	CONSERVACION, AMPLIACION RED PROVINCIAL DE CAMINOS	10.050.000,00	1.058.912,00	11.108.912,00	1.042.793,44	1.039.293,44	9,36%	1.039.293,44	
				0	1	3	CONSERVACION, AMPLIACION RED PROVINCIAL DE CAMINOS	106.310.025,00	8.908.656,00	115.218.681,00	91.894.326,29	91.887.218,75	79,75%	91.563.155,00	
16	0	2					<b>RED VIAL PROVINCIAL -POR TERCEROS -I-</b>	<b>43.241.242,00</b>	<b>-1.280.780,00</b>	<b>41.960.462,00</b>	<b>36.914.659,88</b>	<b>36.914.659,88</b>	<b>87,97%</b>	<b>36.914.659,88</b>	<b>5.045.802,12</b>
16	0	2	0	51	1	3	CONSTR MODULO CAMPAMENTO VINCHINA-DEPARTAMENTO VINCHINA	0,00	421.453,00	421.453,00	421.452,09	421.452,09	100,00%	421.452,09	
				52	1	3	DEMARCAACION RUTAS PROVINCIALES VARIAS	1.519.301,00	871.799,00	2.391.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				56	1	3	DEFENSAS SOBRE RUTAS PROVINCIALES VARIAS-DEPARTAMENTOS VARIOS	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				69	1	3	OBRAS DE ARTES MENORES Y SEGURIDAD VIAL-DEPARTAMENTO VARIOS	1.087.440,00	-1.087.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				70	1	2	REP EN TALLER DE LA A.P.V. DEL SIS .DE EXP DE COMB-INSTALACION DE 2 TAN	0,00	638.248,00	638.248,00	638.247,53	638.247,53	100,00%	638.247,53	
				72	1	3	PAVIMENTACION MICROAGLOMERADO EN RUTA 28 PORTEZUELO	15.781.672,00	-2.997.131,00	12.784.541,00	12.784.540,99	12.784.540,99	100,00%	12.784.540,99	
				73	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE ARTES EN AICUÑA-DPTOFELIPE VARELA	1.255.775,00	5.606.033,00	6.861.808,00	4.207.108,14	4.207.108,14	61,31%	4.207.108,14	
				75	1	3	OBRAS DE ARTE SOBRE EX-RUTA NAC Nº38-T. LA RIOJA-TALAMUYUNA	0,00	244.964,00	244.964,00	244.963,60	244.963,60	100,00%	244.963,60	
				83	1	3	CONSTR. DE ALCANT. SOBRE PLANO TIPO Z 2916 EN ACC. A BAÑADOS PANTAN	4.449.118,00	-4.449.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				96	1	3	PAV RUTAS PROV NºS.34 Y 29 TRAMO TAMA - KM 38- ANGEL V. PEÑALOZA	17.147.936,00	-172.776,00	16.975.160,00	16.975.160,51	16.975.160,51	100,00%	16.975.160,51	
				98	1	3	CONSTR PUENTE SOBRE RIO CHAUSPIHUASI- SAN BLAS DE LOS SAUCES	0,00	1.643.188,00	1.643.188,00	1.643.187,02	1.643.187,02	100,00%	1.643.187,02	
16	0	3					<b>RED VIAL PROVINCIAL -POR TERCEROS -II-</b>	<b>39.338.197,00</b>	<b>33.780.432,00</b>	<b>73.118.629,00</b>	<b>69.584.289,48</b>	<b>69.584.289,48</b>	<b>95,17%</b>	<b>69.392.289,48</b>	<b>3.534.339,52</b>
16	0	3	0	51	1	3	PAV. CON MICROAGL. EN FRIO ACCESO BAÑADOS PANTANOS-RUTA Nº 60	1.356.500,00	-1.356.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				54	1	3	CONST. ALCANT Y BADEN RUTA PCIAL Nº 8-TRAMO AMINGA ANILLACO	1.188.650,00	-1.188.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				58	1	3	PAV CON CARPETA ASFALTICA ACCESO AL DURAZNILLO T RUTA NAC. 38-DPTO	1.678.600,00	-1.678.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				59	1	3	PAVIMENTACION CON MICROAGL EN FRIO ACCESO A POLCO- CHAMICAL	1.896.450,00	-1.896.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				60	1	3	PUENTE PREM DE HºAº EN RIO MOGOTE BAYO EN RUTA Nº28-OLTA -LA CHIMEN	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				61	1	3	PUENTE PREMOLD DE HºAº EN ACCESO A BAJO CARRIZAL-FAMATINA	1.635.200,00	-1.635.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				63	1	3	DEMAR HORIZONTAL EN RP Nº 28 TR. PORTEZUELO MALANZAN Y RP. Nº 29 TR.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				65	1	3	CONST. OBRAS COMPL. DE DRENAJE Y RECT. BADEN Hº ACC. A SAN ISIDRO- AN	1.536.670,00	-1.536.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				66	1	3	CONST. DE ALCANTARILLA SOBRE PLANO TIPO II EN RIO SAN NICOLAS	1.366.975,00	-1.366.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				70	1	3	PAVIMENTACION CHEPES-CHEPES VIEJO SEGUNDA ETAPA	23.929.152,00	2.716.306,00	26.645.458,00	26.645.456,41	26.645.456,41	100,00%	26.645.456,41	
				71	1	3	REPAV CON MICROAGL EN FRIO EN RP.º29 PUNTA DE LOS LLANOS TAMA	1.250.000,00	38.266.121,00	39.516.121,00	39.516.121,00	39.516.121,00	100,00%	39.324.121,00	
				72	1	3	RECONSTR DE BADEN DE HORMIGON Y CONSTR DE OBRAS DE DRENAJE TR. C	0,00	2.650.192,00	2.650.192,00	2.181.240,54	2.181.240,54	82,31%	2.181.240,54	
				75	1	3	CONSTRUCCION AMPLIACION DE CAMPAMENTO VIAL DE VINCHINA	0,00	1.806.858,00	1.806.858,00	1.241.471,53	1.241.471,53	68,71%	1.241.471,53	
							<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>248.783.064,00</b>	<b>77.717.220,00</b>	<b>326.500.284,00</b>	<b>278.156.112,40</b>	<b>278.005.504,86</b>	<b>85,15%</b>	<b>277.375.067,11</b>	<b>48.494.779,14</b>

PR	SUB	PY	AC	OB			CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
					1	1	TESORO PROVINCIAL	49.843.600,00	35.250.000,00	85.093.600,00	78.720.043,31	78.580.043,31	92,35%	78.465.669,31	6.513.556,69
					1	2	RECURSOS PROPIOS	10.050.000,00	1.697.160,00	11.747.160,00	1.681.040,97	1.677.540,97	14,28%	1.677.540,97	10.069.619,03
					1	3	REC. CON AFEC. ESPECIFICA	188.889.464,00	40.770.060,00	229.659.524,00	197.755.028,12	197.747.920,58	86,10%	197.231.856,83	31.911.603,42
							<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>248.783.064,00</b>	<b>77.717.220,00</b>	<b>326.500.284,00</b>	<b>278.156.112,40</b>	<b>278.005.504,86</b>	<b>85,15%</b>	<b>277.375.067,11</b>	<b>48.494.779,14</b>

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 703 : INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
16	0						<b>ESTUDIOS HIDRICOS Y OBRAS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO</b>	<b>15.359.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.359.900,00</b>	<b>7.992.615,54</b>	<b>7.992.615,54</b>	<b>52,04%</b>	<b>3.752.261,55</b>	<b>7.367.284,46</b>
16	0	1					<b>ESTUDIOS PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LAS CUENCAS HIDROG.</b>	<b>3.336.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336.500,00</b>	<b>1.981.000,00</b>	<b>1.981.000,00</b>	<b>59,37%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.355.500,00</b>
			1	0	1	1	ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS	2.036.500,00	0,00	2.036.500,00	781.000,00	781.000,00	38,35%	0,00	
			2	0	1	1	SISTEMA DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION HIDRICA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	92,31%	1.200.000,00	
16	0	2					<b>GESTION DE DIQUES Y EMBALSES</b>	<b>1.276.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.500,00</b>
			0	51	1	1	MANT. Y OPTIM. DE EMBALSES Y DIQUES EN LA AGUADITA-CHAMICAL	239.300,00	0,00	239.300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
			0	52	1	1	MANT. Y OPTIM. DE EMBALSES Y DIQUES EN PINCHAS-CASTRO BARROS	239.300,00	0,00	239.300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
			0	53	1	1	MANTEN. Y OPTIM. DE EMBALSES Y DIQUES EN CHUQUIS-CASTRO BARROS	239.300,00	0,00	239.300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
			0	54	1	1	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE EMBALSES Y DIQUES EN EL CISCO-OLTA	319.300,00	0,00	319.300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
			0	55	1	1	MANT Y OPTIM. DE EMBALSES Y DIQUES EN EL DIQUE LOS SAUCES-CAPITAL	239.300,00	0,00	239.300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
16	0	3					<b>CONSTRUCCION INTEGRAL DE PERFORACIONES</b>	<b>10.746.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.746.900,00</b>	<b>6.011.615,54</b>	<b>6.011.615,54</b>	<b>55,94%</b>	<b>2.552.261,55</b>	<b>4.735.284,46</b>
			0	51	1	1	AUTOMATIZACION DE PERFORACIONES POR TELEMETRIA	4.661.400,00	0,00	4.661.400,00	1.659.478,99	1.659.478,99	35,60%	0,00	
			0	52	1	1	PERFORACIONES DISTINTOS DIAMETROS Y PROFUNDIDADES	6.085.500,00	0,00	6.085.500,00	4.352.136,55	4.352.136,55	71,52%	2.552.261,55	
17	0						<b>ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES ESTRATEGICOS</b>	<b>669.950.146,00</b>	<b>2.260.134,00</b>	<b>672.210.280,00</b>	<b>33.435.622,91</b>	<b>33.435.622,91</b>	<b>4,97%</b>	<b>17.195.357,94</b>	<b>638.774.657,09</b>
17	0	1					<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE</b>	<b>28.632.040,00</b>	<b>3.276.086,00</b>	<b>31.908.126,00</b>	<b>13.901.668,25</b>	<b>13.901.668,25</b>	<b>43,57%</b>	<b>9.767.949,60</b>	<b>18.006.457,75</b>
			0	54	1	3	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS-DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTIN	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
			0	55	1	1	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS-DEPARTAMENTO ORTIZ DE OCAMPO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.441.125,00	1.441.125,00	96,08%	1.441.125,00	
			0	55	1	3	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS-DEPARTAMENTO ORTIZ DE OCAMPO	2.000.000,00	2.023.334,00	4.023.334,00	1.959.329,58	1.959.329,58	48,70%	1.621.591,31	
			0	56	1	1	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS-DEPARTAMENTO GENERAL BELGRANO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	
			0	56	1	3	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS-DEPARTAMENTO GENERAL BELGRANO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
			0	57	1	3	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN PLANTA DE AGUA POTABLE-VINCHINA	2.500.000,00	-739.866,00	1.760.134,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
			0	58	1	3	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE-DEPARTAMENTO CASTRO BARROS	862.200,00	0,00	862.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
			0	61	1	3	RED DE AGUA POTABLE Bº 4 DE ABRIL-ETAPA I-SANAGASTA	522.065,00	0,00	522.065,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
			0	62	1	3	RED DE AGUA POTABLE Bº 4 DE ABRIL-ETAPA II- SANAGASTA	590.440,00	0,00	590.440,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
			0	63	1	3	RED DE AGUA POTABLE Bº 4 DE ABRIL-ETAPA III-SANAGASTA	558.231,00	0,00	558.231,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
			0	64	1	3	RED DE AGUA POTABLE Bº 4 DE ABRIL-ETAPA IV- SANAGASTA	341.256,00	0,00	341.256,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
			0	65	1	3	CONSTRUCCION DE REFUERZO Bº ALTA GRACIA-ETAPA I-SANAGASTA	561.800,00	0,00	561.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
			0	66	1	3	CONSTRUCCION DE REFUERZO Bº ALTA GRACIA-ETAPA II- SANAGASTA	599.317,00	0,00	599.317,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
			0	67	1	3	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE- VINCHINA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
			0	68	1	3	MEJ. DEL SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE AMANA- INDEPENDENCIA	1.500.000,00	107.030,00	1.607.030,00	1.483.777,53	1.483.777,53	92,33%	1.483.777,53	
			0	71	1	3	CONSTR DE RED DE AGUA POTABLE Bº LA RODADERA-ETAPA I- CAPITAL	986.402,00	0,00	986.402,00	937.082,02	937.082,02	94,99%	937.082,02	
			0	72	1	3	CONSTR DE RED DE AGUA POTABLE Bº LA RODADERA-ETAPA II- CAPITAL	989.796,00	9.520,00	999.316,00	999.312,70	999.312,70	100,00%	500.000,00	
			0	73	1	3	CONSTR DE RED DE AGUA POTABLE Bº LEGISLATIVO- CAPITAL	1.926.668,00	-1.926.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
			0	74	1	3	CONSTR DE RED DE AGUA POTABLE Bº SANTA CATALINA- CAPITAL	375.000,00	-96.666,00	278.334,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
			0	75	1	3	COMPL. DE REDES DE AGUA POTABLE-DIFER. SECTORES CIUDAD DE LA RIOJA	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.927.481,68	2.927.481,68	65,06%	1.300.000,00	
			0	76	1	3	COMPLETAMIENTO NEXO DE AGUA POTABLE SAN ANDRES- CAPITAL	1.669.186,00	0,00	1.669.186,00	1.669.186,00	1.669.186,00	100,00%	0,00	
			0	77	1	3	CONSTR. DE RED DE AGUA POTABLE Bº AGRUP. GAUCHA-ETAPA III -CAPITAL	493.925,00	490.449,00	984.374,00	984.373,74	984.373,74	100,00%	984.373,74	
			0	78	1	3	CONSTR. DE RED DE AGUA POTABLE Bº AGRUP. GAUCHA-ETAPA IV- CAPITAL	493.166,00	-338.564,00	154.602,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
			0	79	1	3	CONSTR. DE RED DE AGUA POTABLE Bº AGRUP. GAUCHA-ETAPA V- CAPITAL	491.527,00	-6.484,00	485.043,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 703 : INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
17	0	1	0	80	1	3	CONSTR DE RED DE AGUA POTABLE Bº AGRUP GAUCHA-ETAPA VI- CAPITAL	491.827,00	-491.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				81	1	3	CONSTR DE RED DE AGUA POTABLE Bº AGRUP GAUCHA-ETAPA VII- CAPITAL	488.877,00	-488.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				82	1	3	CONSTR. DE RED DE AGUA POTABLE Bº AGRUP. GAUCHA-ETAPA VIII- CAPITAL	490.357,00	0,00	490.357,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				83	1	3	RED DE AGUA POTABLE BARRIO 4 DE ABRIL-DEPARTAMENTO SANAGASTA	0,00	1.734.705,00	1.734.705,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	2					<b>CONSTRUCCION, AMPL. Y REP. DE OBRAS HIDRICAS PARA USO PRODUCTIVO</b>	<b>38.818.079,00</b>	<b>3.879.365,00</b>	<b>42.697.444,00</b>	<b>6.687.650,81</b>	<b>6.687.650,81</b>	<b>15,66%</b>	<b>2.544.969,75</b>	<b>36.009.793,19</b>
			54	1	3	REPARACION DE OBRAS DE TOMA-DEPARTAMENTO VINCHINA	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	74,42%	0,00		
			55	1	3	REPARACION DE OBRAS DE TOMA-DEPARTAMENTO FAMATINA	2.592.823,00	0,00	2.592.823,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
			56	1	3	REPARACION DE OBRAS DE TOMA-DEPARTAMENTO INDEPENDENCIA	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
			57	1	3	REP DE 20 OBRAS DE TOMA- SAN BLAS DE LOS SAUCES	3.311.210,00	-9.520,00	3.301.690,00	2.226.278,00	2.226.278,00	67,43%	0,00		
			58	1	3	REPARACION OBRA DE TOMA EL SALADO- JUAN FACUNDO QUIROGA	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
			59	1	3	REPARACION DE OBRA DE TOMA-DEPARTAMENTO CASTRO BARROS	3.000.000,00	-2.258.822,00	741.178,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
			60	1	3	REPARACION DE OBRAS DE TOMA-DEPARTAMENTO GENERAL LAMADRID	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
			61	1	3	REP DE CANAL DE RIEGO-CONSTR DE SIFON INVERTIDO-S B DE LOS SAUCES	890.914,00	0,00	890.914,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
			62	1	3	REPARACION SISTEMA DE RIEGO-PINCHAS-DEPARTAMENTO CASTRO BARROS	250.000,00	-64.099,00	185.901,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
			63	1	3	REPARACION DE ESTANQUES DE RIEGO-DEPARTAMENTO CASTRO BARROS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
			64	1	3	CONST DE CUBIERTA EN CANAL PRIN. DE RIEGO - ETAPA I SANTA FLOR CHILE	4.106.504,00	0,00	4.106.504,00	1.453.992,18	1.453.992,18	35,41%	1.453.992,18		
			65	1	3	CONSTR. EN CANAL PPAL DE RIEGO-ETAPA II-SANTA FLORENTINA-CHILECITO	6.517.154,00	3.100.000,00	9.617.154,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
			66	1	3	CONSTRUCCION DE CUBIERTA SUPERIOR CANAL CHILECITO ETAPA I	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	4.500.000,00	
			67	1	3	CONSTRUCCION DE CUBIERTA SUPERIOR CANAL CHILECITO ETAPA II	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
			68	1	3	REPARACION Y REFUNCIONALIZACION DE TOMA EN TUYUBIL	1.785.205,00	0,00	1.785.205,00	856.596,10	856.596,10	47,98%	540.193,04		
			69	1	3	REP Y REFUNC DE TOMA, CANAL DE RIEGO Y ESTAN. DE AMUSCHINA- S.B. SAU	554.269,00	0,00	554.269,00	550.784,53	550.784,53	99,37%	550.784,53		
70	1	3	REFUNC. DE COMPUERTA DIQUE EL COLORADO-VILLA UNION- FELIPE VARELA	0,00	3.111.806,00	3.111.806,00	0,00	0,00	0,00%	0,00					
17	0	3					<b>OBRAS HIDRICAS Y DE DEFENSA</b>	<b>12.200.800,00</b>	<b>3.220.640,00</b>	<b>15.421.440,00</b>	<b>11.448.924,35</b>	<b>11.448.924,35</b>	<b>74,24%</b>	<b>4.142.573,39</b>	<b>3.972.515,65</b>
			51	1	3	CONSTRUCCION, REPARACION Y AMPLIACION DE OBRAS DE DEFENSAS	3.000.000,00	3.220.640,00	6.220.640,00	3.183.230,00	3.183.230,00	51,17%	1.342.230,00		
			52	1	3	DRAGADOS Y ENCAUCES DE RIOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.800.343,39	2.800.343,39	93,34%	2.800.343,39		
			53	1	3	REPARACION Y CONSTRUCCION DE AZUDES	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.469.800,00	2.469.800,00	98,79%	0,00		
			54	1	3	CONSTRUCCION DE GALERIAS FILTRANTES	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.995.550,96	2.995.550,96	93,61%	0,00		
			55	1	3	REPARACION Y CONSTRUCCION DE PASANTES DE LOS RIOS	500.800,00	0,00	500.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
17	0	4					<b>CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>23.449.427,00</b>	<b>-8.115.957,00</b>	<b>15.333.470,00</b>	<b>657.514,30</b>	<b>657.514,30</b>	<b>4,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>14.675.955,70</b>
			53	1	3	CONSTR DE RED COLECTORA CLOACAL BARRIO LEGISLATIVO- CAPITAL	941.419,00	0,00	941.419,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
			54	1	3	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES-VILLA UNION	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
			56	1	3	CONSTR DE RED COLECTORA CLOACAL Bº AGRARIO- CAPITAL	885.621,00	0,00	885.621,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
			57	1	3	COMPLETAMIENTO RED COLECTORA CLOACAL-DEPARTAMENTO CHAMICAL	458.000,00	0,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
			58	1	3	CONSTR DE RED COLECTORA CLOACAL BARRIO VIAL- CAPITAL	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
			59	1	3	CONSTR DE RED COLECTORA CLOACAL Bº NUEVA RIOJA- CAPITAL	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
			60	1	3	CONSTR. DE RED COLECTORA CLOACAL Bº CIRCUNVALACION SUR-CAPITAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA N° 703 : INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
				61	1	3	COMPL REDES COLECT CLOACALES-DIF. SECT. DE LA CIUDAD DE LA RIOJA	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				62	1	3	RENOV RED CLOACAL CALLE SANTIAGO DEL ESTERO-CAPITAL	3.600.000,00	-3.220.640,00	379.360,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				63	1	3	CONSTR DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES-CHEPES	5.211.387,00	0,00	5.211.387,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				64	1	3	CONSTR DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES-TAMA	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				65	1	3	CONSTR DE PLANTA DE TRAT DE EFLUENTES CLOACALES-MALANZAN	3.500.000,00	-2.052.832,00	1.447.168,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				66	1	3	CONSTR RED COLECT CLOACAL B° PUERTA DE LA QUEBRADA ETAPA N° 6-LA R	0,00	657.515,00	657.515,00	657.514,30	657.514,30	100,00%	0,00	
17	0	5					<b>MAS CERCA, MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA -AGUA POTABLE</b>	<b>57.356.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.356.164,00</b>	<b>739.865,20</b>	<b>739.865,20</b>	<b>1,29%</b>	<b>739.865,20</b>	<b>56.616.298,80</b>
				52	1	4	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE-MALLIGASTA	3.292.530,00	0,00	3.292.530,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				53	1	4	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-CAMPANAS	6.990.189,00	0,00	6.990.189,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				63	1	4	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- FAMATINA	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				77	1	4	CAPTACION Y ACUEDUCTO AGUAS NEGRAS-CHILECITO	39.381.136,00	0,00	39.381.136,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				79	1	3	REPARACION DE TOMA EN RIO CHAÑARMUYO	0,00	739.866,00	739.866,00	739.865,20	739.865,20	100,00%	739.865,20	
				79	1	4		2.742.309,00	-739.866,00	2.002.443,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	6					<b>MAS CERCA, MAS MUNICIPIO. MEJOR PAIS, MAS PATRIA -OBRAS DE SANEAMIENTO</b>	<b>78.458.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.458.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>78.458.228,00</b>
				68	1	4	CONSTRUCCION RED COLECTORA CLOACAL ETAPA II-VILLA UNION	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				69	1	4	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES-ETAPA II-CHEPES	38.458.228,00	0,00	38.458.228,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17	0	7					<b>PLAN NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	<b>431.035.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.035.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>431.035.408,00</b>
				51	1	4	MEJOR. DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE-ULAPES	45.431.090,00	0,00	45.431.090,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				52	1	4	CONST DE CAPT, SISTEMA TRAT. Y DISTRIB. DE AGUA POTABLE-GUANDACOL	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				53	1	4	CONSTRUCCION RED DESAGUES CLOACALES ULAPES	83.853.179,00	0,00	83.853.179,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				54	1	4	CONSTR DE PLANTA DE TRAT. DE LIQUIDOS CLOACALES Y RED COLECT FAMATINA	56.192.732,00	0,00	56.192.732,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				55	1	4	CONSTR. DE PLANTA DE TRAT. DE LIQUIDOS CLOACALES Y RED COLECT MILAGRO	86.558.407,00	0,00	86.558.407,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				56	1	4	CONST RED DE DES.CLOACALES Y PLANTA DE TRAT. DE LIQUIDOS CLOACALES	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				57	1	4	CONST RED DE DESAG. CLOACALES Y PLANTA DE TRAT DE LIQUIDOS CLOACALES	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
18	0	1					<b>MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA PROVISION DE AGUA POTABLE</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-352.400,00</b>	<b>4.647.600,00</b>	<b>3.201.460,90</b>	<b>3.201.460,90</b>	<b>68,88%</b>	<b>2.778.512,98</b>	<b>1.446.139,10</b>
18	0	1	1	0	1	1	ACCESO AL AGUA ZONAS RURALES REMOTAS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.051.943,52	2.051.943,52	82,08%	1.628.995,60	
			2	0	1	1	OPERACION DE LABORATORIO	2.300.000,00	-352.400,00	1.947.600,00	1.149.517,38	1.149.517,38	59,02%	1.149.517,38	
			3	0	1	1	RELEVAMIENTO REDES DE AGUA POTABLE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
							<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>690.310.046,00</b>	<b>1.907.734,00</b>	<b>692.217.780,00</b>	<b>44.629.699,35</b>	<b>44.629.699,35</b>	<b>6,45%</b>	<b>23.726.132,47</b>	<b>647.588.080,65</b>

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	CONSOLIDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
					1	1	RECURSOS DEL TESORO	20.359.900,00	2.647.600,00	23.007.500,00	14.135.201,44	14.135.201,44	61,44%	9.471.899,53	8.872.298,56
					1	3	RECURSOS CON AFEC. ESPECIFICA	103.100.346,00	0,00	103.100.346,00	30.494.497,91	30.494.497,91	29,58%	14.254.232,94	72.605.848,09
					1	4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	566.849.800,00	-739.866,00	566.109.934,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	566.109.934,00
							<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>690.310.046,00</b>	<b>1.907.734,00</b>	<b>692.217.780,00</b>	<b>44.629.699,35</b>	<b>44.629.699,35</b>	<b>6,45%</b>	<b>23.726.132,47</b>	<b>647.588.080,65</b>

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

CUADRO Nº 173

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 730: INVERSION PUBLICA PROVINCIAL

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
5	0	1	0				FORTAL DE LA INFRAESTR EDILICIA DE LA DCCION DE INVERSION PUBLICA	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.320.000,00
5	0	1	0	51	1	1	REMODELACION INSTALACIONES Y OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.320.000,00
								2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

SERVICIO DE ADMINISTRACION FINANCIERA Nº 910: OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

EJERCICIO 2018

-En Pesos-

PR	SUB	PY	AC	OB	PR	FTE	DENOMINACION	CREDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	CREDITO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJEC.	PAGADO	CREDITO NO UTILIZADO
91	0	1					PROYECTOS Y PROGRAMAS	0,00	579.407.575,00	579.407.575,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	579.407.575,00
91	0	1	0	51	2	2	OBRAS VARIAS	0,00	579.407.575,00	579.407.575,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	579.407.575,00
								0,00	579.407.575,00	579.407.575,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	579.407.575,00